



N° PAP-00204-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 19/01/2026 al 03/02/2026

L'incaricato della pubblicazione
FELICIA DI GIROLAMO

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 33/2026 DEL 19/01/2026

N° DetSet 6/2026 del 14/01/2026

Dirigente: DOMENICO D ALTERIO

OGGETTO: SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA".

CIG: ZE82945D2F

CUP: G94E1300078000

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile DOMENICO D ALTERIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 33/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.18/08/2000 n.267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Commissariale n.229 del 06/03/2025 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Manutentivo, Idrico, Patrimoniale;

Vista la Delibera Commissario Straordinario n.1 del 28/02/2025, con i pieni poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00, il DUP annualità 2025 – 2027;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 04/03/2025, con i pieni poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs. n. 118/11, il Bilancio di previsione triennale 2025 -2027;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale n.5 del 25/03/2025 di approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025, con il quale è stato differito al 28/02/2026 il termine per la Deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli Enti Locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per gli enti che non abbiano già provveduto all'approvazione del bilancio, fino al nuovo termine, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, non avendo l'Ente approvato il Bilancio nei termini, in virtù del Decreto di cui sopra, è automaticamente in esercizio provvisorio 2026;

Premesso che:

- con nota PI000788-19, caricata sul sistema albo fornitori del Comune di Giugliano in Campania, era stata inoltrata, all'arch. Felice Galluccio, la disponibilità ad assumere l'incarico professionale per la progettazione esecutiva e C.S.P dei lavori di Ristrutturazione e adeguamento immobile sito nella Villa Comunale da adibire a "*Nido d'infanzia*", per un corrispettivo, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, di € 13.911,98, che decurtati preventivamente del 20% dalla S.A., ai sensi della L. n.248 del 04/08/2006, erano pari ad € 11.129,59 - CIG:ZE82945D2F;

- con nota PI000806-19, l'arch. Felice Galluccio, accettava l'incarico di cui sopra, formulando la propria offerta migliorativa, sull'importo già decurtato d'ufficio, pari ad € 11.000,00;

- con determina n.1474 del 27/09/2019, si affidava, ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. del n. 50/2016, l'incarico di cui sopra all'arch. Felice Galluccio,

*,

*** per un corrispettivo per detto incarico di € 11.000,00 oltre Cassa e IVA nella misura vigente;

- in data 28/11/2019 il medesimo professionista sottoscriveva il contratto rep.114/19 di cui alla determina di affidamento sopraindicata, per un importo di € 11.000,00, oltre Cassa ed IVA;

- con Decreto Dirigenziale n.12 del 10/08/2021 si nominava, ai sensi dell'art.31, c.1 del D.Lgs50/2016, quale RUP e responsabile del Procedimento il Geom. Crescenzo Guarino;

- con determina n.1621 del 25/11/2021 si liquidava un primo acconto, all'arch. Felice Galluccio, per le competenze professionali di cui alla determina di affidamento n.1474/2019, (incarico di progettazione esecutiva e C.S.P) per l'importo di € 9.900,00 per imponibile, oltre € 396,00 per oneri di Cassa per un importo totale di € 10.296,00, esente da IVA;
- con determina n.1736 del 11/12/2021, si affidava l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell'edificio ubicato nella Villa Comunale di via Primo Maggio del Comune di Giugliano in Campania da destinare ad Asilo "Nido d'infanzia", all'ing. Giuseppe Salzano;
- con nota n. prot.134108 del 27/12/2021, il RUP, Geom. Crescenzo Guarino, trasmetteva il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, sottoscritto dallo stesso RUP, dal tecnico progettista arch. Felice Galluccio, nonché dal tecnico strutturista ing. Giuseppe Salzano;
- con determina n.1970 del 28/12/2021 si approvava il progetto esecutivo e i relativi elaborati dei lavori di Ristrutturazione e adeguamento immobile sito nella Villa Comunale da adibire a "Nido d'infanzia", redatto dall'arch. Felice Galluccio e dall'ing. Giuseppe Salzano, per un importo complessivo di € 1.027.561,58, di cui € 764.275,80 per lavori a base d'asta (di cui € 748.843,43 per lavori ed € 15.432,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 263.285,78 per somme a disposizione, CUP: G94E13000780006, CIG.:904577165F;
- con determina n.310 del 10/03/2022, si liquidavano le spettanze a saldo, all'arch. Felice Galluccio, per le competenze professionali di cui alla determina di affidamento n.1474/2019, (incarico di progettazione esecutiva e C.S.P) per l'importo di € 1.100,00 per imponibile, oltre € 44,00 per oneri di Cassa per un importo totale di € 1.144,00, esente da IVA;
- a seguito del mancato perfezionamento, nei termini previsti, il CIG:904577165F, attribuito alla gara in oggetto, veniva cancellato e pertanto si provvedeva a richiedere un nuovo codice CIG:9256645919;
- con determina n.840 del 01/06/2022 si procedeva alla rettifica della determina n.1970 del 28/12/2021, esclusivamente nella parte riguardante il codice CIG, essendo stato cancellato per decorrenza dei termini, come sopra rappresentato;
- in data 24/06/2022 si pubblicava la RDO n.3076120, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 29/07/2022, ore 12:00;
- in data 23/12/2022, era stata pubblicata la trattativa diretta RDO MEPA 3373304, con cui è stata inoltrata la richiesta di disponibilità, all'arch. Felice Galluccio, ad assumere l'incarico del servizio di Direttore dei lavori de quo, per un corrispettivo di € 22.803,76;
- con determina n.2180 del 27/12/2022, si approvava la proposta di aggiudicazione della procedura RDO MEPA N.3076120 per l'affidamento dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA", CUP: G94E13000780006, CIG:9256645919, nei confronti della ditta EDIL LAB SRL, con sede legale in ******, per un importo ammontante ad euro 455.498,99 (con un ribasso percentuale del 39,17%), oltre euro 15.432,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA, ovvero 470.931,36 oltre IVA al 22%, ovvero complessivi € 519.876,38;
- a causa di un malfunzionamento della piattaforma MEPA, il professionista sopraindicato con nota prot. n.145561 del 28/12/2022, comunicava di aver presentato l'offerta in data 23/12/2022, allegando alla

stessa nota, la ricevuta di avvenuto inoltro e l'offerta presentata per un importo pari ad € 22.000,00, oltre IVA e Cassa;

- con determina n.2197 del 29/12/2022, si affidava, ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. del n.50/2016, in estensione dell'incarico professionale affidato con determina dirigenziale n.1474 del 27/09/2019, l'incarico di Direzione dei Lavori de quo all'arch. Felice Galluccio, per un importo pari ad € 22.000,00 oltre Cassa ed IVA, a seguito della sopraindicata Trattativa Diretta sul portale MEPA n.3373304 del 23/12/2022, CIG:ZE82945D2F;

- in data 29/03/2023, l'arch. Felice Galluccio sottoscriveva il contratto rep.26/2023 di cui alla sopraindicata determina di affidamento, per un importo di € 22.000,00, oltre Cassa ed IVA;

- in data 28/08/2023, si procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza, giusto verbale di consegna n. prot.101103 del 28/08/2023, con l'effettiva cantierizzazione in data 14/09/2023, così come si evince dal medesimo verbale;

- durante l'esecuzione dei lavori, l'arch. Felice Galluccio, con nota n.116759 del 04/10/2023, rappresentava la possibilità di una soluzione progettuale strutturale alternativa, nelle more dell'adeguamento prezzi, e contestualmente chiedeva l'autorizzazione a procedere con la redazione di una variante al progetto di adeguamento sismico che *"lasci invariata la spesa complessiva"*;

- in data 12/10/2023, con nota n. prot.121168, il RUP, geom. Crescenzo Guarino, autorizzava il Direttore dei Lavori, alla presentazione della variante in corso d'opera al progetto di adeguamento sismico;

- con determina dirigenziale n.2316 del 11/12/2023, si dichiarava l'efficacia, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs n.50/2016, dell'aggiudicazione di cui alla sopraindicata determina n.2180/2022;

- con determina n.2359 del 13/12/2023, si approvava la perizia di variante al progetto di adeguamento sismico dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA", CUP:G94E13000780006, CIG: 9256645919, per un importo totale dei lavori di € 733.244,19 che al netto del ribasso del 39,17%, offerto dalla ditta in fase di gara, è pari ad € 446.032,44 più € 15.432,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 461.464,81 esclusi di IVA, comportanti una diminuzione dell'importo dei lavori di € 9.466,55 rispetto all'importo post gara di cui alla determina di aggiudicazione n. 2180 del 27/12/2022 (€ 470.931,36);

- con Ordine di Servizio del 13/12/2023, pervenuto al protocollo generale dell'Ente al n.150331, il Direttore dei Lavori, arch. Felice Galluccio, disponeva l'inizio delle opere strutturali di cui alla determina sopraindicata, ai sensi di quanto stabilito dall'art.94 del D.P.R. n.380/01;

- con determina n.375 del 11/03/2024 è stata approvata la proroga temporale dei lavori in oggetto, senza incremento di spesa, per giorni 60, fino al 12/05/2024, il tutto al solo fine di garantire il completamento lavori già avviati;

- con determina n.584 del 14/04/2024 è stata disposta la liquidazione di un primo acconto per il servizio di direzione dei lavori, all'arch. Felice Galluccio, per imponibile pari ad € 11.000,00, oltre CASSA al 4% (€ 440,00) ed IVA al 22% (2.516,80), per un totale complessivo di € 13.956,80, CIG:ZE82945D2F, CUP: G94E13000780006;

- con determina n.607 del 17/04/2024, si approvava il SAL n.01 a tutto il 30/12/2023, avente un importo lordo dei lavori pari ad € 177.975,55, equivalenti ad € 108.262,53, al netto del ribasso del 39,17% (€

69.713,02), oltre € 3.745,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 112.007,96 (IVA esclusa);

- con nota pervenuta al protocollo generale al n.60763 del 07/05/2024 l'arch. Felice Galluccio, trasmetteva una sospensione parziale dei lavori nelle more della definizione dell'iter amministrativo relativo all'approvazione di una perizia di variante relativa alla valorizzazione dell'immobile attiguo alla villa comunale, affinché lo stesso immobile potesse essere così inglobato all'asilo nido, concorrendo ad una migliore fruizione dell'asilo stesso;

- con determina n.918 del 31/05/2024 si affidava, all'arch. Maria Teresa Savino, l'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori della perizia di variante per la VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE ATTIGUO AL FABBRICATO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA", CIG: B1A00362AE, CUP: G94E13000780006;

- a seguito del collocamento a riposo del geom. Crescenzo Guarino, si nominava RUP, l'arch. Antonio Luigi Migliarino, giusto Decreto Dirigenziale n.260 del 05/06/2024;

- con determina n.969 del 06/06/2024, si approvava il SAL n.02 a tutto il 12/02/2024, avente un importo lordo dei lavori pari ad € 333.950,85, equivalenti ad € 203.142,30, al netto del ribasso del 39,17% (€ 130.808,55), oltre € 7.027,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 210.170,20 (IVA esclusa);

- con determina n.1076 del 24/06/2024, si approvava il SAL n.03 a tutto il 09/05/2024 avente un importo lordo dei lavori pari ad € 573.385,97, equivalenti ad € 348.790,69, al netto del ribasso del 39,17% (€ 224.595,28), oltre € 12.066,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 360.857,26 (IVA esclusa);

- con determina n.265 del 16/07/2024 è stata disposta la liquidazione di un secondo acconto per il servizio di direzione dei lavori, all'arch. Felice Galluccio, per imponibile pari ad € 8.000,00, oltre Cassa (€ 320,00) ed IVA al 22% (1.830,40) per un totale di € 10.150,40, - CIG:ZE82945D2F, CUP: G94E13000780006;

- con determina n.1371 del 26/07/2024 si approvava la perizia di variante dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA" - PERIZIA DI VARIANTE PER VALORIZZAZIONE FABBRICATO ATTIGUO; CUP G94E13000780006, CIG 9256645919, per un importo totale dei lavori di € 935.810,49 che, al netto del ribasso del 39,17%, offerto dalla ditta in fase di gara, è pari ad € 569.253,52 oltre € 21.501,11, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 590.754,63 esclusi di IVA, comportanti aumento di spesa (al netto del ribasso del 39,17%) pari ad € 123.221,08 per lavori ed € 6.068,74, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 129.289,82, pari al 27,45 % dell'importo originario netto di contratto (€ 470.931,36);

- con medesima determina di cui sopra si autorizzava una proroga di 90 giorni utili e consecutivi per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla stessa perizia di variante, a decorrere dalla data del 26/07/2024 (approvazione perizia di variante), come da cronoprogramma e pertanto con termine fissato al 24/10/2024;

- il Direttore dei Lavori, arch. Maria Teresa Savino, con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n.104377 del 07/08/2024 trasmetteva il verbale di consegna dei lavori di cui alla perizia di variante (det.1371/2024) nonché di ripresa dei lavori parzialmente sospesi di cui alla sopraindicata nota

n.60763/2024 controfirmato dall'arch. Felice Galluccio (D.L. villa comunale) e dall'arch. Vincenzo Maisto (CSE) nonché dalla ditta esecutrice;

- con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n.113407 del 09/09/2024, l'arch. Felice Galluccio, in qualità di Direttore dei Lavori di cui alle opere strutturali approvate con sopraindicata determina n.2359/2023, comunicava che le stesse erano terminate alla data del 22/07/2024 e con nota n.116458 del 16/09/2024 trasmetteva, al Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale ed alla Commissione Sismica Comunale, la relativa relazione a struttura ultimata;

- con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n.117782 del 17/09/2024 il Collaudatore, arch. Giuseppe Raimondo, trasmetteva al Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale ed alla Commissione Sismica Comunale, la relazione finale ed il certificato di collaudo statico delle opere di cui sopra;

- con determina n.902 del 22/10/2024 si approvava una proroga temporale dei lavori, senza incremento di spesa, fino al 14/11/2024, il tutto al solo fine di garantire il completamento lavori già avviati;

- per effetto della perizia di variante redatta dall'arch. Felice Galluccio ed approvata con determina n.2359 del 13/12/2023, si rendeva necessario procedere all'estensione dell'incarico professionale di cui alle determine sopraindicate (n.1474/2019 e n.2197/2022), per la progettazione esecutiva della stessa perizia. Pertanto, con determina n.1939 del 29/10/2024 si approvava l'estensione dell'incarico di cui sopra per un corrispettivo integrativo pari ad € 3.235,64 oltre Cassa al 4% (€ 129,43), ed IVA a 22% (€ 740,31), per un importo complessivo di € 4.105,38 - CUP G94E13000780006, CIG:ZE82945D2F;

- con medesima determina di cui sopra è stato dato atto che che l'importo del corrispettivo per le prestazioni professionali di cui alle convenzioni Rep n.114/2019 e n.26/2023, nonché, per le prestazioni affidate con ultima esenzione di incarico di cui alla sopraindicata determina n.1939/2024, risulta inferiore alla soglia imposta dall'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016;

- con nota n.156565 del 06/12/2024 i direttori dei lavori hanno trasmesso il certificato di ultimazione lavori da cui si evince che le opere sono terminate in data 14/11/2024, nel rispetto dei tempi di cui alla determina n.902 del 22/10/2024 (proroga temporale dei lavori fino al 14/11/2024);

- in data 18/12/2024, l'arch. Felice Galluccio sottoscriveva il contratto rep.75/2024 di cui alla sopraindicata determina n.1939/2024 per un importo di € 3.235,64, oltre Cassa ed IVA;

- con determina n.364 del 11/03/2025, è stato approvato il SAL n.04 a tutto il 04/11/2024 avente un importo lordo dei lavori pari ad € 932.347,84, equivalenti ad € 567.147,19, al netto del ribasso del 39,17% (€ 365.200,65), oltre € 21.419,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 588.566,60 (IVA esclusa);

- in data 14/11/2024, i lavori contrattualmente previsti sono stati ultimati, così come si evince certificato di ultimazione lavori trasmesso, dai Direttori dei Lavori, al protocollo generale dell'Ente al n.156565 del 06/12/2024, nel rispetto dei tempi di cui alla determina n.902 del 22/10/2024 (proroga temporale dei lavori fino al 14/11/2024);

- con determina n.1224 del 16/07/2025 si è preso atto della contabilità finale dei lavori a tutto il 14/11/2024, redatta dai Direttori dei Lavori arch. Felice Galluccio ed arch. Maria Teresa Savino, trasmessa al protocollo generale dell'Ente al n.44459 del 31/03/2025 nonché del certificato di regolare esecuzione;

Dato atto che:

- l'importo contrattualizzato al n. rep. n.114/2019 (progettazione e CSP), pari ad € 11.000,00 oltre Cassa e IVA è stato definitivamente liquidato come di seguito indicato:

- primo acconto pari ad € 9.900,00 (determina n.1621 del 25/11/2021);
- secondo acconto, a saldo del servizio, pari ad € 1.100,00 (determina n.310 del 10/03/2022);

- l'importo contrattualizzato al n. rep. 26/2023 (direzione lavori), pari ad € 22.000,00 oltre Cassa e IVA, è stato in parte liquidato, come di seguito indicato:

- primo acconto pari ad € 11.000,00 (determina n.584 del 14/04/2024);
- secondo acconto, pari ad € 8.000,00 di cui alla determina n.265 del 16/07/2024;

- per quanto sopra detto, l'importo da liquidare a saldo delle prestazioni rese da parte dell'arch. Felice Galluccio, è pari ad € 6.235,64, come si seguito indicato:

- servizio di cui al contratto n. rep 26/2023 : € 3.000,00;
- servizio di cui al contratto n. rep.75/2024: € 3.235,64;

- pertanto, visto quanto sopra rappresentato, il RUP, a seguito degli esiti positivi delle verifiche per la regolarità tributaria ed extra-tributaria a carico del suddetto professionista, con nota n.97058 del 21/07/2025 ha rilasciato il N.O. alla fatturazione per il saldo finale del servizio, corrispondente ad un importo di € 6.235,64, oltre Cassa ed IVA;

- con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n.277 del 02/01/2025, l'arch. Felice Galluccio ha trasmesso la fattura n.FPA 1/26 del 02/01/2026, avente ad oggetto il saldo finale per le prestazioni rese di cui sopra, per un imponibile di € 6.235,64. Dalla medesima fattura si evince che lo stesso professionista è iscritto alla gestione separata INPS ed è in regime finanziario forfettario e pertanto l'importo da liquidare sarà in franchigia di IVA, ai sensi della Legge n.190/2014, art.1 commi da 54 a 89;

- con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n.4267 del 12/01/2026, il medesimo professionista ha trasmesso la nota di credito n.FPA 2/26 relativa alla sopraindicata fattura n.FPA 1/26, in quanto priva di marca da bollo da € 2,00;

- con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n.4258 del 12/01/2026, l'arch. Felice Galluccio ha trasmesso la fattura n.FPA 3/26 del 12/01/2026, avente imponibile di € 6.235,64 oltre € 2,00 per marca da bollo, per un totale di € 6.237,64, oltre rivalsa INPS al 4% (€ 249,51), per un totale di € 6.487,15 oltre Cassa al 4% (€ 259,49), per un totale di € 6.746,64;

Visto:

- che ai sensi del Regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.86 del 30/07/2021, a carico del professionista affidatario, con nota prot. 623 del 05/01/2026, sono state inoltrate le richieste di verifica della regolarità tributaria ed extratributaria, a cui sono seguiti i seguenti riscontri:

- la società Publiservizi S.r.L., con nota prot. n.2746 del 09/01/2026, ha attestato una situazione di regolarità dei canoni idrici;

- il Settore Polizia Municipale con nota prot. n.3319 del 10/01/2026, ha riscontrato una situazione di regolarità extra-tributaria;

- la società Publiservizi S.r.L., con nota prot. n.3565 del 12/01/2026, ha attestato una situazione di irregolarità tributaria il cui importo non è rilevante ai fini della liquidazione di cui al presente atto, così come stabilito dall'art. 2 co.3 del sopracitato regolamento comunale;

- che a norma della legge 13 agosto 2010 n.136 e della legge 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente **ZE82945D2F** e che il professionista ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa ed il seguente conto dedicato

*****;

- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA numero 8381 del 07/01/2026, pervenuto in pari data al protocollo generale dell'Ente con nota n.1468 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi;

- che per il professionista, non si è proceduto alla richiesta della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 83 c. 3, lett. e) ed art. 91 c. 1, lett. a) del D. Lgs. 159/2011, in quanto trattasi di contratto il cui valore complessivo non supera i € 150.000,00;

Visto il sopracitato nulla osta del RUP, arch. Antonio Luigi Migliarino, alla fatturazione del saldo finale dei servizi resi, di cui alla nota n.97058 del 21/07/2025;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONE:

1. di disporre la liquidazione, a saldo finale per l'espletamento del servizio di direzione lavori, di cui alla determina di affidamento n.2197/2022, nonché per il servizio di progettazione di cui alla determina n.1939/2024, spettante all'arch. Felice Galluccio,

* per un imponibile di € 6.237,64 (comprensivi di marca da bollo di € 2,00) oltre rivalsa INPS al 4% (€ 249,51), per un totale di € 6.487,15 oltre Cassa al 4% (€ 259,49), per un totale da liquidare pari ad € 6.746,64 come da fattura n. FPA 3/26 del 12/01/2025, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n.4258 del 03/07/2024,- CIG:ZE82945D2F, CUP: G94E13000780006;

2. di dare atto che l'importo di cui al presente atto, pari ad € 6.746,64, trova copertura al capitolo 20301020, Missione 01 Programma 06 Titolo 2, come si seguito indicato:

- per € 2.641,26, impegno di spesa n.1682/2022 sub.2;

- per € 4.105,38, impegno di spesa n.1978/2025 fraz.214;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 50/2016, il RUP e responsabile dei lavori in oggetto è l'arch. Antonio Luigi Migliarino;

4. di dare atto che la sottoscritta Ing. Rosa della Volpe, Responsabile del Servizio Manutenzione presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

La Responsabile del Servizio

Ing. Rosa della Volpe

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del servizio sopra riportata;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

- 1.** di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta;
- 2.** di adempiere, inoltre con l'esecutività della presente agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012;
- 3.** di dare atto che il sottoscritto ing. Domenico D'alterio, in qualità di dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente del Settore
Ing. Domenico D'Alterio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 6/2026 del 14/01/2026, avente oggetto:

SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA".

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art.	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Galluccio Felice	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	€ 6.746,64									152-153	2026

Totale Importo: € 6.746,64

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.