



N° PAP-01634-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 28/04/2026 al 13/05/2026

L'incaricato della pubblicazione  
GIOVANNA SESTILE

# Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

**AREA: SETTORE UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E  
PNRR OO.PP.**

**DETERMINAZIONE RCG N° 740/2026 DEL 27/04/2026**

N° DetSet 53/2026 del 17/04/2026

**Dirigente: GIUSEPPE SABINI**

**OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo dei lavori a base di gara e complementari per l'intervento di "Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania - Lotto 1", CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C.**

**CIG: 9538326B9C**

**CUP: G98C17000080004**

## ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)**

Il Responsabile GIUSEPPE SABINI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 740/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Documento di Consultazione

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 740/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 285 del 02/07/2024 di conferimento dell'incarico Dirigenziale dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia.

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) anno 2025-2027 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2025 del 24/12/2025 ad oggetto “*Obiettivi gestionali assegnati ai Dirigenti con PIAO 2025-2027. Correzione di errori materiali e modifiche*”.

**Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n°32 del 30/03/2026, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2026-2028;

**Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n°33 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. N°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2026-2028 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011

**VISTA** la proposta del Funzionario E.Q. Ing. Pasquale Villardi, del Servizio Pianificazione Programmazione OO.PP., incaricato con Decreto Dirigenziale n. 381 del 16/05/2025 (prot. n. 67321 del 16/05/2025), che di seguito si riporta

**PREMESSO CHE:**

- con **Delibera di Giunta Comunale n. 05/2019 del 15/01/2019** veniva approvato, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei Lavori per la “Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico cimitero di Giugliano in Campania - Lotto 1”, redatto dall'Arch. Nicola D'Alterio, per un importo complessivo di € 1.160.000,00, di cui € 768.397,79 per lavori a base d'asta (di cui € 525.829,95 per lavori, € 207.865,36 per incidenza manodopera, € 13.494,63 per oneri per la sicurezza diretti ed € 11.207,85 per oneri per la sicurezza speciali) oltre € 401.602,21 per somme a disposizione;
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 061/2019 dell'11/04/2019** veniva approvato il Bando per l'assegnazione in concessione di loculi di nuova realizzazione nel civico Cimitero - Lotto 1;
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 070/2019 del 16/05/2019** veniva integrata la precedente Delibera di approvazione del Bando;
- con **Determina Dirigenziale n. 0764/2019 del 30/05/2019**, sulla base dei criteri generali di assegnazione approvati con Delibere di Giunta Comunale n. 61/2019 e n. 70/2019, veniva indetta procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione, per la durata di anni 50 decorrenti dalla stipula del contratto del manufatto, dei n. 400 loculi e n. 280 colombari da realizzare;
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 76/2019 del 31/05/2019** veniva approvato il Progetto Definitivo dei lavori per la “Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania - Lotto 1”, redatto dall'Arch. Nicola D'Alterio, per un importo complessivo di € 1.160.000,00, di cui € 768.397,79 per lavori a base d'asta (di cui € 525.829,95 per lavori, € 207.865,36 per incidenza manodopera, € 13.494,63 per oneri per la sicurezza diretti ed € 11.207,85 per oneri per la sicurezza speciali) oltre € 401.602,21 per somme a disposizione;
- con **Determina Dirigenziale n. 1877/2019 del 02/12/2019** veniva approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo relativo al suindicato intervento di “*Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania - Lotto 1*”, redatto dall'Arch. Nicola D'Alterio, per un importo complessivo di € 1.160.000,00, di cui € 761.311,25 per lavori a base d'asta (di cui € 588.697,97 per lavori, € 158.851,57 per incidenza manodopera, € 2.510,80 per oneri per la

sicurezza diretti ed € 11.250,91 per oneri per la sicurezza speciali) oltre € 398.688,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con **Decreto Dirigenziale n. 04/2022 del 17/01/2022**, per l'intervento relativo ai lavori in oggetto, veniva nominato R.U.P. l'istruttore direttivo tecnico (cat. D) - Arch. Maria Piccolo, dipendente assegnato all'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR - OO.PP.;
- con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/2022 del 29/06/2022** veniva approvato il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2022/2024, unitamente all'elenco annuale 2022, nel quale è compreso l'intervento in oggetto;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 2028/2022 del 15/12/2022** veniva approvato il Progetto Esecutivo revisionato relativo all'intervento dei Lavori di "Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania - Lotto 1", redatto dall'Arch. Nicola D'Alterio, che prevede una spesa complessiva pari ad € 1.160.000,00 di cui € 921.600,61 per lavori a base d'asta (di cui € 910.349,70 per lavori, € 159.865,34 per incidenza manodopera, € 5.552,74 per oneri per la sicurezza diretti ed € 11.250,91 per oneri per la sicurezza speciali) oltre € 238.399,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 167/2023 del 15/02/2023** è stato aggiudicato il servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione CIG 9452939C07 per la "Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico cimitero di Giugliano in Campania" Lotto I° all'Associazione di Professionisti "Project Area-Associazione Professionale tra gli Ingegneri Gaetano D'Ausilio-Antonio Ronca" per l'importo di € 42.000,00 oltre agli oneri di Cassa pari a € 1.680,00 ed IVA al 22% pari ad € 9.609,60 per complessivi € 53.289,60.
- con **Determinazione Dirigenziale n. 551/2023 del 04/04/2023** a seguito di procedura negoziata - ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, come stabilito dall'art. 1, co. 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge 108/2021), recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), sulla base del criterio del minor prezzo e mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MePA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (R.D.O.), che ha acquisito il **n. 3449545** del Registro, i lavori di "Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania - Lotto 1", CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C, venivano aggiudicati all'operatore economico "La Vittoria S.r.l." P.IVA n. 07649421216 con sede legale in \*\*\*\*\* alla via \*\*\*\*\* Rappresentante Legale Verde Biagio, nato a Pozzuoli (NA) il \*\*\*\*\* e residente a \*\*\*\*\* in via \*\*\*\*\* C.F. \*\*\*\*\* che ha presentato il maggior ribasso percentuale pari al 27,86%, per un importo dei lavori pari ad € 656.726,27 più oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 11.250,91, per un importo complessivo di € 667.977,18;
- con **Decreto Dirigenziale n. 305/2023 del 27/06/2023**, per l'intervento relativo ai lavori in oggetto, veniva nominato R.U.P. l'istruttore tecnico (cat. C) - Arch. Francesco Pirozzi, dipendente assegnato all'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. in sostituzione del precedente R.U.P. sopra indicato;
- con **Repertorio n. 08/2023 del 29/06/2023** veniva stipulato contratto di appalto lavori di cui all'oggetto con l'operatore economico La Vittoria S.r.l., già precedentemente generalizzato;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 43/2024 del 26/01/2024** veniva liquidata la Fattura n. 20 del 20/11/2023, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 667.977,18, acquisita al Prot. Gen. n. 139842/2023 del 20/11/2023, per un importo totale di € 162.986,42 di cui € 133.595,43 quale imponibile ed € 29.390,99 quale corrispettivo IVA al 22%;
- con **Determina Dirigenziale n. 1217/2024 del 10/07/2024** veniva liquidata la Fattura n. 14 del 29/05/2024, inerente al *Primo Stato di Avanzamento Lavori (Sal n. 1)* acquisita al Prot. Gen. n.

072320/2024 del 29/05/2024, per un importo totale di € 205.906,72 di cui € 168.776,00 quale imponibile ed € 37.130,72 quale corrispettivo IVA al 22%;

- con **Determina Dirigenziale n. 1696/2024 del 23/09/2024** veniva approvata la perizia di variante dei lavori dell'intervento "*de quo*" trasmessa con Prot. Gen. n. 071158/2024 del 28/05/2024 che ha portato ad un aumento dell'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori con opere pari ad € 81.140,27 al netto del ribasso del 27,86%, oltre oneri previsti per legge, mentre restava invariato il totale complessivo del quadro economico;
- con **Determina Dirigenziale n. 2027/2024 del 12/11/2024** veniva liquidato il I° acconto con la fattura n. FATTPA 11\_24 del 03/09/2024 trasmessa dalla "Project Area-Associazione Professionale tra gli Ingegneri Gaetano D'Ausilio-Antonio Ronca" per il complessivo importo di € 16.839,51 di cui € 13.802,88 per compensi imponibili, € 530,88 per contributo cassa previdenziale ed € 3.036,63 per IVA al 22%, per un totale da corrispondere di € 14.185,11 al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 2.654,40, acquisita al prot. n. 111120 del 03/09/2024 per la DL e CSE;
- con **Determina Dirigenziale n. 2204/2024 del 06/12/2024** veniva approvata la richiesta di Lavori Complementari al Progetto Esecutivo effettuata dal Direttore dei Lavori acquisita al Prot. Gen. n. 0102812/2024 del 02/08/2024 con variazione economico-finanziaria al bilancio approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 100/2024 del 14/10/2024 (la variazione di bilancio n. 4) in cui si prendeva atto della somma necessaria di € 111.861,71 comprensivo di IVA al 22% e della relativa prenotazione di spesa;
- con **Determina Dirigenziale n. 2329 del 15/12/2024** veniva liquidato il II° acconto della fattura n. FATTPA 17\_24 del 15/10/2024 trasmessa dalla "Project Area-Associazione Professionale tra gli Ingegneri Gaetano D'Ausilio-Antonio Ronca" di € 17.159,25 di cui € 13.524,00 imponibile, € 540,96 per contributo cassa previdenziale del 4% ed € 3.094,29 per IVA al 22%, per una ritenuta d'acconto pari ad € 2704,80, acquisita al prot. n. 0131259/2024 del 15/10/2024 per la DL e CSE;
- con nota acquisita con prot. n. 0000634/2025 del 03/01/2025, l'ing. Cosimo Alterio, in qualità di Collaudatore Statico incaricato con determina dirigenziale n.1153/2026 del 06/07/2023, trasmetteva il **Certificato di Collaudo Statico** relativo alle strutture in c.a./c.a.p.;
- con **Determina Dirigenziale n. 69 del 22/01/2025** si procedeva all'aggiudicazione dei Lavori Complementari dell'intervento "*Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania - Lotto 1*", CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C, all'operatore economico "La Vittoria S.r.l." P.IVA n. 07649421216 con sede legale in \*\*\*\*\* alla via \*\*\*\*\*", già aggiudicataria dei lavori di cui sopra;
- con **Determina Dirigenziale n. 329/2025 del 06/03/2025** veniva liquidata la Fattura n. 03 del 07/01/2025, alla ditta La Vittoria S.r.l. P.IVA n. 07649421216, inerente al *Primo Stato di Avanzamento Lavori BIS (Sal n. 1\_BIS)*, acquisita attraverso il sistema di fatturazione con prot. n. 01676/2025 del 07/01/2025 di € 1.019,15, di cui € 835,37 come imponibile ed €183,78 come IVA al 22%;
- con **Determina Dirigenziale n. 418/2025 del 20/03/2025** veniva liquidata la Fattura n. 04 del 07/01/2025, alla ditta La Vittoria S.r.l. P.IVA n. 07649421216, relativa al *Secondo Stato di Avanzamento (Sal n. 2)* ed acquisita al Prot. Gen. n. 01677/2025 del 07/01/2025 di € 308.548,98 di cui imponibile di € 252.909,00 ed € 55.639,98 per IVA al 22%;
- con **Determina Dirigenziale n. 1198/2025 del 14/07/2025** veniva liquidata la Fattura n. 10 dell'11/03/2025, alla ditta La Vittoria S.r.l. P.IVA n. 07649421216, relativa al *Secondo Stato di Avanzamento Lavori Bis (Sal n. 2\_BIS)*, acquisita al Prot. Gen. n. 034857/2025 del 11/03/2025 di € 2.525,12 di cui imponibile di € 2.069,77 ed € 455,35 per IVA al 22%;
- con **Repertorio n. 39/2025 e Rep. n. 40/2025 entrambi del 05/11/2025** venivano stipulati i contratti dei lavori *de quo* rispettivamente per la variante in corso d'opera e per i lavori

complementari stipulati con l'operatore economico La Vittoria S.r.l., già precedentemente generalizzato;

- con **Determina Dirigenziale n. 336/2026 del 24/02/2026** venivano liquidate la fattura n. 2 del 26/01/2026 “**SAL 3**” acquisita al Prot. Gen. n. 11421 del 26/01/2026 per l'importo complessivo di somma di € 275.888,36 di cui € 226.138,00 quale imponibile ed € 49.750,36 come IVA al 22% e la fattura n. 3 del 26/01/2026 “**SAL 3BIS**” € 2.325,36 di cui € 1.906,03 quale imponibile ed € 419,33 come IVA al 22%.

#### **PRESO ATTO CHE**

- con nota **Prot. Gen. n. 0160253/2025 del 02/12/2025** veniva acquisito il **Certificato di Ultimazione Lavori** nel quale si indicava la data di ultimazione lavori al 28/11/2025, assegnando ulteriori 15 giorni alla società “La Vittoria” per lavori di piccola entità;
- che con nota **Prot. Gen. n. 0169529/2025 del 22/12/2025** veniva acquisito lo Stato Finale dei Lavori (Base di Gara) costituenti i seguenti elaborati:
  - Relazione del Direttore dei Lavori sullo Stato Finale dei Lavori;
  - Stato Finale dei Lavori;
  - Registro Contabilità;
  - Sommario Registro Contabilità;
  - Libretto delle Misure.
- che con nota **Prot. Gen. n. 0169544/2025 del 22/12/2025** veniva acquisito lo Stato Finale dei Lavori (Lavori Complementari) costituenti i seguenti elaborati:
  - Relazione del Direttore dei Lavori sullo Stato Finale dei Lavori;
  - Stato Finale dei Lavori;
  - Registro Contabilità;
  - Sommario Registro Contabilità;
  - Libretto delle Misure.
- con nota **Prot. Gen. n. 011367/2026 del 26/01/2026** veniva trasmessa al Dirigente del Settore ed al Funzionario E.Q. la relazione istruttoria sullo Stato Finale dei Lavori (Lavori Complementari) con i seguenti elaborati:
  - Certificato di Pagamento;
  - Stato Finale dei Lavori;
  - Registro Contabilità;
  - Sommario Registro Contabilità;
  - Libretto delle Misure;
- con nota **Prot. Gen. n. 033572/2026 del 06/03/2026** veniva acquisito il **Certificato di Regolare Esecuzione** nel quale viene specificato che i lavori “*Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania - Lotto 1*”, CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C sono stati regolarmente eseguiti, per un totale lavori pari ad € 868.191,82, restando un credito a favore dell'impresa di € 11.715,21 (comprensivo di € 4.234,27 per ritenute operate ai sensi dell'art.60, co.5-bis, del D.Lgs.50/2016) di cui € 7.736,55 relativo ai lavori contratto principale ed € 3.978,66 relativo al contratto lavori complementari, oltre IVA dovuta per legge;
- con nota **Prot. Gen. n. 0037861/2026 del 13/03/2026** il Direttore dei Lavori ha provveduto alla trasmissione della *documentazione/schede dei materiali* impiegati e delle forniture rese dall'impresa trasmettendo altresì la *Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico*;
- il RUP, arch. Francesco Pirozzi, con nota prot. 0054207/2026 del 17/04/2026, resa ai sensi dell'art.237, co.2, del D.P.R. 207/2010, ha confermato il Certificato di Regolare Esecuzione acquisito con prot.033572/2026;
- dal **04/03/2026 al 19/03/2026** è stato pubblicato l'**Avviso ai Creditori** sull'Albo Pretorio del Comune di Giugliano in Campania PAP: 0897/2026 - RAP: 0913/2026, trascorsi i quali non è pervenuta alcuna richiesta di credito vantato nei confronti dell'impresa affidataria dei lavori;

- con nota acquisita al prot. n. **0038822/2026 del 17/03/2026**, la ditta La Vittoria s.r.l. ha trasmesso la Polizza Fideiussoria n. 2263930 del 16/03/2026 della Compagnia Assicurativa REVO, rilasciata dall'Agenzia Romano Assicurazioni di Quarto (NA) a garanzia del pagamento della rata di saldo di € 7.736,55 inerenti i lavori a base di gara e quelli previsti dalla variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 co.6 del D.Lgs.50/2016;
- con nota acquisita al prot. n. **0038822/2026 del 17/03/2026** la ditta La Vittoria s.r.l. ha trasmesso Polizza Fideiussoria n. 2263933 del 16/03/2026 della Compagnia Assicurativa REVO, rilasciata dall'Agenzia Romano Assicurazioni di Quarto (NA) a garanzia del pagamento della rata di saldo di € 3.978,66 inerenti i lavori complementari, ai sensi dell'art. 106 co.6 del D.Lgs.50/2016;
- con nota **Prot. Gen. n. 038822/2026 del 17/03/2026** veniva acquisito Attestazione di Congruità dal CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) n. 202600106NA00/3 del 12/01/2026 in cui si attestava l'esito positivo.

**DATO ATTO CHE:**

- in data 24/03/2026 con nota prot. n. 0043304/2026 veniva acquisita al sistema di fatturazione dell'Ente la fattura n. 13 del 24/03/2026 trasmessa dalla Società La Vittoria S.r.l. P.IVA IT07649421216 per un importo complessivo di € 9.438,59 di cui € 7.736,55 per lavori ed € 1.702,04 per IVA al 22%, per i lavori di cui all'oggetto. **La stessa è stata annullata con nota di credito n. 1 del 03/04/2026;**
- in data 03/04/2026 con nota prot. n. 0048517/2026 veniva acquisita al sistema di fatturazione dell'Ente la fattura n. 17 del 03/04/2026 trasmessa dalla Società La Vittoria S.r.l. P.IVA IT07649421216 per un importo complessivo di € 9.438,59 di cui € 7.736,55 per lavori ed € 1.702,04 per IVA al 22%, per i lavori a base di gara e quelli previsti dalla variante in corso d'opera di cui all'oggetto;
- in data 03/04/2026 con nota prot. n. 0048518/2026 veniva acquisita al sistema di fatturazione dell'Ente la fattura n. 18 del 03/04/2026 trasmessa dalla Società La Vittoria S.r.l. P.IVA IT07649421216 per un importo complessivo di € 4.853,97 di cui € 3.978,66 per lavori ed € 875,31 per IVA al 22%, per i lavori complementari di cui all'oggetto;

A carico della Società "La Vittoria S.r.l." venivano effettuate con esito positivo le verifiche dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, che si conservano agli atti d'ufficio e si allegano al presente atto in modalità riservata per garantire il rispetto della normativa in materia di privacy, come di seguito indicate:

- Certificato di regolarità contributiva Durc On Line, Prot. INPS\_49770785 con scadenza il 03/07/2026, acquisita tramite la banca dati on-line, attestante la regolarità nei confronti dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- Iscrizione alla White List (che si allega) come da progressivo n. 1369 dell'elenco aggiornato al 13/04/2026 della Prefettura di Napoli, con la dicitura *iscrizione in aggiornamento*, poiché la scadenza era prevista per il 12/09/2025. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.P.C.M. del 18/04/2013, l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione, mentre ai sensi del punto 9 della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità relativa all'annualità precedente, l'iscrizione in white list mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a darne conto nell'elenco, utilizzando la dicitura "*in aggiornamento*";
- Regolarità Tributaria della Concessionaria Publiservizi acquisita con nota Prot. Gen. n. 10857/2026 del 26/01/2026, la quale comunicava che la Società La Vittoria S.r.l. ed il Legale Rappresentante non risultavano soggetti passivi per i tributi locali;

- Regolarità Canoni Idrici della Concessionaria Publiservizi acquisita con nota Prot. Gen. n. 10856/2026 del 26/01/2026, la quale comunicava che la Società La Vittoria S.r.l. non risultava intestataria di forniture idriche nel territorio comunale;
- Regolarità extratributaria del Comando Polizia Municipale acquisita al Prot. Gen. n. 8131/2026 del 20/01/2026, attestante che la Società La Vittoria S.r.l. e il suo Legale Rappresentante non risultavano in posizione debitoria.

Con nota Prot. Gen. n. 017817/2026 del 06/02/2026 sono pervenute le autocertificazioni di seguito indicate:

- Mod\_1\_Tracciabilità flussi finanziari;
- Mod\_2\_Comunicazione Antimafia;
- Mod\_3\_Codice comportamentale aziendale;
- Mod\_4\_Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- Mod\_5\_Protocollo di legalità;
- Mod\_6\_Dichiarazione Legge n. 68 del 12/03/1999;
- Mod\_7\_Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/2001.

**CONSIDERATO** che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 9538326B9C, e che il Legale Rappresentante della Società La Vittoria S.r.l., avente P.Iva 07649421216, ha fornito, con nota prot. n. 0017817/2026 del 06/02/2026, le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero il conto dedicato all'appalto in oggetto con IBAN \*\*\*\*\* presso l'Istituto di Credito \*\*\*\*\* Agenzia \*\*\*\*\* e il nominativo di chi è autorizzato ad operare sullo stesso.

**RICHIAMATE** le linee Guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, al punto 4.2.2, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, ed, in riferimento alle suddette, acquisite le risposte alle verifiche effettuate, è possibile procedere alla liquidazione dell'importo dovuto.

#### VISTO

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 106, comma 1, lett. c del D. Lgs. 50/2016;
- il contratto stipulato 29/06/2023, Rep. 08/2023; il contratto relativo alla perizia di variante stipulato il 05/11/2025, Rep. 39/2025; il contratto relativo ai Lavori Complementari stipulato il 05/11/2025 Rep. 40/2025 e il Capitolato Speciale d'Appalto della procedura in oggetto;
- Le Linee Guida ANAC;
- Lo Statuto comunale e i Regolamenti Comunali.

#### DATO ATTO

- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal Funzionario Amministrativo Dott.ssa Rosa Tagliatalata, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- che l'**Arch. Pirozzi Francesco**, in qualità di Responsabile del Procedimento non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania;
- che l'**ing. Villardi Pasquale**, in qualità di Funzionario E. Q. del Servizio non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regola-

mento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

### PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente riportata;

- **di approvare** il *Certificato di Regolare Esecuzione* acquisito con Prot. Gen. n. 033572/2026 del 06/03/2026 nel quale viene certificato che i lavori “*Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania - Lotto 1*”, CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta La Vittoria s.r.l. e che resta a favore della stessa un credito di € 11.715,21 comprensivo di ritenute dello 0,5% (tot. € 4.246,85) operate ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs.50/2016;
- **di dare atto** che La Vittoria s.r.l. ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016 ai fini del pagamento della rata di saldo ha costituito e trasmesso le dovute garanzie fidejussorie (*acquisite con prot.n. 0038822 e n. 0038822 del 17/03/2026*);
- **di disporre**, visti gli artt. 30 comma 5-bis e 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016, la liquidazione del saldo finale a favore della La Vittoria s.r.l. per l’importo di € 11.715,21 e procedere quindi, in favore della stessa, al pagamento delle seguenti fatture elettroniche:
  - fattura n. 17 del 03/04/2026 (prot. 0048517 del 03/04/2026) dell’importo complessivo di € 9.438,59 di cui € 7.736,55 per imponibile lavori ed € 1.702,04 per IVA al 22%;
  - fattura n. 18 del 03/04/2026 (prot. 0048518 del 03/04/2026) dell’importo complessivo di € 4.853,97 di cui € 3.978,66 per imponibile lavori ed € 875,31 per IVA al 22%;
- **di dare atto** che l’importo totale di € **14.292,56** di cui alle fatture innanzi richiamate, viene liquidato come segue:
  - € 11.715,21 per imponibile a favore della Società La Vittoria S.r.l. P.IVA n. 07649421216 con sede legale in Quarto (NA) alla via Casalanno n. 45/B, mediante accredito sul conto corrente dedicato riportato in fattura;
  - € 2.577,35 per Iva al 22% a favore dell’Erario nel rispetto di quanto disposto dalla legge n.190 del 2014 art. 11 comma 629 lett. B;
- **di dare atto** che la risorsa di cui al presente atto, pari a € **14.292,56** IVA inclusa, si trova allocata alla Missione 12, Programma 09, Titolo 2, Capitolo 20224601 come di seguito:
  - € 3.568,97 all’impegno 1442/2025
  - € 10.723,59 all’impegno 4758/2024 fraz. 16/2025
- **di dare atto** che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, con Decreto Dirigenziale n. 305 del 27/06/2023 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento (R.U.P.) l’Arch. Francesco Pirozzi, Istruttore Tecnico del Comune;
- **di dare atto** che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse relativamente all’oggetto della presente determinazione;
- **di adempiere**, inoltre, con l’esecutività della determina agli obblighi di Trasparenza di cui all’art. 37 del D. Lgs 33 del 14 marzo 2013 e art. 1 comma 32 della legge 190/2012;
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 267/2000.

IL RESPONSABILE E.Q.

Ing. Pasquale Villardi

IL DIRIGENTE

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. n. 18/8/2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 285 del 02/07/2024, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia.

**RITENUTA** propria la competenza ai sensi del citato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/00) e dello Statuto Comunale.

**RITENUTO** di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio sopra riportata;

**DATO ATTO** della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147-bis, 1° comma, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

#### **DETERMINA**

di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

**IL DIRIGENTE**

Ing. Giuseppe Sabini



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli  
UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR OO.PP

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE OO.PP.

Al Dirigente del Settore  
“Unità di Progetto – Rigenerazione Urbana e PNRR OO.PP.”  
**Ing. Giuseppe Sabini**

Al Funzionario del Settore “Lavori Pubblici”  
**Ing. Villardi Pasquale**

Loro Sedi

Oggetto: “Lavori di Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel cimitero – Lotto I” CUP:  
G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C. **Conferma del Certificato di Regolare Esecuzione.**

Lo scrivente Arch. Francesco Pirozzi, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di cui all'oggetto, nominato con Decreto Dirigenziale n. 305/2023 del 27/06/2023, visto il Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 033572/2026 del 06/03/2026 trasmesso dal Direttore dei Lavori Ing. Gaetano D'Ausilio, della Società Project Area associazione professionale, ai sensi dell'art. 237, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 **ne conferma il contenuto.**

Giugliano in Campania li data del protocollo

Il R.U.P.

Arch. Francesco Pirozzi

Allegati:

- Certificato di Regolare Esecuzione



**SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  
IN FASE DI ESECUZIONE**

Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania  
CUP: G98C17000080004 - CIG: 9452939C07



<b>COMUNE DI:</b>	Giugliano in Campania (NA).
<b>LAVORI DI:</b>	Lavori di Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania (NA)
<b>IMPRESA AFFIDATARIA:</b>	<b>LA VITTORIA S.r.l.</b> con sede in Quarto (NA) in via Casalanno, 45/B - C.F. e P.IVA 07649421216 PEC: <a href="mailto:lavittoriaunipersonale@pec.it">lavittoriaunipersonale@pec.it</a>
<b>CONTRATTO:</b>	Stipulato il 29.06.2023 con Rep.08/2023
<b>CONTRATTO RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE:</b>	Stipulato il 05.11.2025 con Rep.39/2025
<b>CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI COMPLEMENTARI:</b>	Stipulato il 05.11.2025 con Rep.40/2025
<b>IMPORTO CONTRATTUALE:</b>	pari ad € 667.977,18 di cui € 656.726,27 per i lavori oltre IVA al 10% ed € 11.250,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</b>	<b>Arch. Francesco Pirozzi</b>
<b>DIRETTORE DEI LAVORI / CSE:</b>	<b>Project Area</b> Via G. Gigante 254, 80010 – Villaricca (NA) <b>DL: Ing. Gaetano D'Ausilio</b> <b>CSE: Ing. Antonio Ronca</b> Pec: <a href="mailto:antonio.ronca@pec.it">antonio.ronca@pec.it</a> Mail: <a href="mailto:info@projectarea.it">info@projectarea.it</a>
<b>CODICE UNICO PROGETTO:</b>	<b>CUP G98C17000080004</b>
<b>CODICE IDENTIFICATIVO GARA:</b>	<b>CIG 9538326B9C</b>

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Progetto esecutivo**

Il progetto esecutivo dei lavori redatto dall' **ARCH. NICOLA D'ALTERIO** è approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2028 del 15/12/2022 per un importo complessivo 1° Lotto di €. 1.160.000,00, di cui € **921.600,61** per lavori a base d'asta (di cui €. 910.349,70 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.552,74 per oneri per la sicurezza diretti ed € 11.250,91 per oneri per la sicurezza speciali) oltre €. 238.399,39 per somme a disposizione.

**Generalità dell'Appaltatore**

Con Determinazione Dirigenziale n. 551 del 04/04/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati all'operatore economico **LA VITTORIA SRL** – P.IVA: 07649421216, a seguito di richiesta di una specifica R.d.O. attraverso la piattaforma digitale MEPA, effettuata ai sensi dell'art. 95 comma 5 del D.lgs n. 50/2016, con ribasso del **27.86%** per un importo dei lavori pari ad € 656.726,27 più oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 11.250,91, per un importo complessivo di € **667.977,18**;

**Contratto**

il contratto è stato stipulato in data 29/06/2023 con Rep.08/2023 ed è stato registrato a presso la Direzione provinciale I di NAPOLI il 29/06/2023 al n. 26035 Serie 1T.



### Cauzione

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, Garanzia Fideiussoria Definitiva di esecuzione n. 1979211 del 20/04/2023, per un importo garantito di € 95.441,00 emessa in data 20/04/2023, rilasciata dalla Compagnia assicuratrice REVO Insurance S.p.A.

### Perizie suppletive e di variante

Con Determina Dirigenziale N.1696/2024 del 23.09.2024 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva di € **112.476,11** (€ 81.140,27 al netto del ribasso del 27,86%) corrispondente ad un incremento del 12,4% e che l'importo dei lavori risultante a seguito delle modifiche introdotte è pari ad € **1.022.825,81** (€ 749.117,45 al netto del ribasso del 27,86%).

La perizia ha riguardato principalmente interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e sono motivati da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto; ed il relativo contratto è stato stipulato in data 05.11.2025 con Rep.39/2025

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto o di perizia sono stati inoltre convenuti nuovi prezzi con i seguenti verbali di concordamento dei nuovi prezzi:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 approvato in data 23/05/2024

### Opere Complementari

Il progetto esecutivo dei lavori redatto dall'ING. GAETANO D'AUSILIO è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2204 del 06/12/2024 per un importo complessivo di € **140.527,18**, di cui € 102.891,13 per lavori oltre € 37.636,05 per somme a disposizione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 22/01/2025 i lavori di realizzazione dell'opera complementare sono stati affidati alla ditta LA VITTORIA SRL – P.IVA: 07649421216, già affidataria dei Lavori di Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania (NA) per un importo dei lavori pari ad € **74.225,66** al netto del ribasso del 27,86%

### Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 05/10/2023 il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

### Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro **180** (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il **23/09/2025**.

### Sospensione e ripresa dei lavori

Con verbale di sospensione del **24/10/2023** veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per i seguenti motivi:

- impossibilità di poter realizzare i nuovi loculi come da progetto esecutivo approvato previo intervento di ripristino del calcestruzzo ammalorato, per le parti del porticato interessate dai lavori in appalto;



i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per **49** (quarantanove) giorni solari e consecutivi e sono stati ripresi in data **13/12/2023**;

Con verbale di sospensione del **20/09/2024** veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per i seguenti motivi:

- impossibilità di poter realizzare le opere di variante nonché quelle previste nel progetto dell'opera complementare;

i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per **187** (centottantasette) giorni solari e consecutivi e sono stati ripresi in data **27/03/2025**;

### Concessione di proroghe

A seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alle sopra richiamate perizia di variante e suppletiva sono stati concessi all'Impresa complessivamente n° **60** giorni di proroga.

A seguito dell'affidamento della realizzazione dell'opera complementare sono stati concessi all'Impresa complessivamente n° **180** giorni di proroga

### Scadenza definitiva

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del **29/11/2025**;

Tipologia di intervento	Data inizio	Durata (giorni)	Data ultimazione
Lavori principali	05/10/2023	606 giorni (310+49+60+187)	02/06/2025
Lavori complementari	27/03/2025	180 giorni	23/09/2025
<i>Durata complessiva dell'intervento</i>	<i>05/10/2023</i>	<i>786 giorni (310+49+60+187+180)</i>	<i>29/11/2025</i>

### Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il **28/11/2025** e quindi entro il termine utile sopra riportato.

### Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

### Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, ha impartito n°1 ordini di servizio;

### Lavori in economia

Nel corso dei lavori sono stati ordinati alla ditta esecutrice dei lavori l'esecuzione di lavori in economia finalizzati al recupero del calcestruzzo ammalorato delle parti del porticato interessate dalla realizzazione dei loculi e consistenti:

- demolizioni **totale** di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco dei frontini dei cornicioni;
- demolizioni, **per le sole zone interessate dalla realizzazione dei nuovi loculi**, di tutte le parti friabili,



incoerenti o in fase di distacco dell'intradosso del solaio, di travi e pilastri;

- spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti di copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti,
- pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura.
- accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea

che hanno comportano un incremento di spesa rispetto all'importo previsto in appalto per **€ 55.499,77 (€ 40.037,53 al netto del ribasso del 27,86%)**

### Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro **781'418,43** a titolo di pagamenti in acconto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

1) anticipazione	Euro 133'595,43
2) 1° certificato di pagamento in data 07/05/2024	Euro 168'776,00
3) 2° certificato di pagamento in data 19/09/2024	Euro 252'909,00
4) 3° certificato di pagamento in data 17/11/2025	<u>Euro 226'138,00</u>
<b>Totale</b>	<b>Euro 781'418,43</b>

l'importo dei lavori di cui al precedente punto è stato adeguato, ai sensi dell'art.1-septies del D.L. n.73/2021 e dell'art.26 del D. Lgs 50/2022, per un importo netto di **€ 4.811,17** di cui

€ 835,37 al certificato di pagamento n.1 bis;

€ 2'069,77 al certificato di pagamento n.2 bis,

€ 1'906,03 al certificato di pagamento n.3 bis

### Pagamenti in acconto lavori complementari

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro **70'247,00** a titolo di pagamenti in acconto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

1) 1° certificato di pagamento in data 17/11/2025	€ 70'247,00
---	-------------

### Stato finale e credito residuo dell'Impresa – appalto principale

Lo Stato Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 12/12/2025 e riporta le seguenti previsioni economiche:



A) Importo lordo dei lavori eseguiti:	€ 1'078'325,58
B) A dedurre ribasso d'asta del 27,86% :	€ <del>-300'421,51</del>
C) Somme per la sicurezza:	€ <u>11'250,91</u>
Sommano	€ <b>789'154,98</b>
D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:	
1) anticipazione	€ 133'595,43
2) 1° certificato di pagamento in data 07/05/2024	€ 168'776,00
3) 2° certificato di pagamento in data 19/09/2024	€ 252'909,00
4) 3° certificato di pagamento in data 17/11/2025	€ <u>226'138,00</u>
Sommano deduzioni	€ <b>781'418,43</b>
Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di	€ <b>7'736,55</b>

#### Stato finale e credito residuo dell'Impresa – opera complementare

Lo Stato Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 12/12/2025 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti:	€ 102'891,13
B) A dedurre ribasso d'asta del 27,86% :	€ <del>-28'665,47</del>
Sommano	€ <b>74'225,66</b>
D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:	
1) 1° certificato di pagamento in data 17/11/2025	€ <u>70'247,00</u>
Sommano deduzioni	€ <b>70'247,00</b>
Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di	€ <b>3'978,66</b>

#### Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario

#### Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

#### Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi

#### Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.



**VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto ING. GAETANO D'AUSILIO Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice **LA VITTORIA S.r.l.** corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- l'importo dei lavori principali, si conferma in netti € 777'904,07;
- l'importo dei lavori delle opere complementari, si conferma in netti € 74'225,66;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di NAPOLI n. 19368345-95 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

**CERTIFICA**

che i lavori di **Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania (NA)** appaltati dall' Impresa **LA VITTORIA S.r.l.** con sede in Quarto (NA) in via Casalanno, 45/B - C.F. e P.IVA 07649421216 PEC: [lavittoriaunipersonale@pec.it](mailto:lavittoriaunipersonale@pec.it)

**SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI**

**e  
LIQUIDA**

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

- A) Lavori principali - Importo netto confermato dello Stato Finale      **€ 7'736,55**  
 B) Opere complementari - Importo netto confermato dello Stato Finale **€ 3'978,66**

GIUGLIANO IN CAMPANIA il 10/02/2026



Il Direttore dei Lavori .....

**LA VITTORIA s.r.l.**  
Via Casalanno, 45/B  
80010 Quarto (NA)  
Partita Iva 07649421216

L'Esecutore .....

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 53/2026 del 17/04/2026, avente oggetto:

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo dei lavori a base di gara e complementari per l'intervento di "Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania - Lotto 1", CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C.

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
16795028	Approvazione Certificato di Ultimazione Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo dei lavori a base di gara e complementari per l'intervento di "Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania	€ 3.568,97	12	09	2		20224 601		1442	2025	2165	2026
16892893	Approvazione Certificato di Ultimazione Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo dei lavori a base di gara e complementari per l'intervento di "Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania	€ 10.723,59	12	09	2		20224 601		4758 fraz. 16	2024	2170	2026

**Totale Importo: € 14.292,56**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*

Documento di Consultazione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*