

Comune di Giugliano
Provincia di Napoli

pag. 8

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM IN VIA RIPUARIA. Finanziato nell'ambito del PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1. "Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana". CIG A0099B36FD – CUP G93D21002070005.

COMMITTENTE: Comune di Giugliano in Campania

IMPRESA: C.T.C RESTAURI SOCIETA' COOPERATIVA

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 6 pagine

IL R.U.P.
Arch. Francesco PIROZZI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
LAVORI A MISURA								
1 CAM23_V04 .010.065.B 03/03/2025	Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni ... tature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.				0,540	0,54		
	SOMMANO ha					0,54		
2 CAM23_V04 .010.080.A 03/03/2025	Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite. Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite, comprese rinettature da malerbe sulle aiuole.				0,350	0,35		
	per una pulizia a seguito della sospensione				0,350	0,35		
	SOMMANO ha					0,70		
3 CAM23_R02 .020.005.C (CAM) 03/03/2025	Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici ... e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Demolizione totale - Valutato a metro cubo vuoto per pieno locale ex servizi		59,02		3,200	188,86		
	SOMMANO mc					188,86		
4 CAM23_R02 .020.015.B (CAM) 03/03/2025	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'a ... rtizzazioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in pietrame		34,00	0,250	3,200	27,20		
	SOMMANO mc					27,20		
5 CAM23_R02 .020.050.F (CAM) 03/03/2025	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm		22,90 118,00 119,74	0,250 0,250 0,250	2,500 1,000 0,800	14,31 29,50 23,95		
	SOMMANO mc					67,76		
6 CAM23_R02 .025.070.A (CAM) 03/03/2025	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi tel ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno	2,00	8,50 4,10 11,50		15,000 15,000 15,000	127,50 123,00 172,50		
	SOMMANO kg					423,00		
7 CAM23_U05 .010.020.A 03/03/2025	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.		728,00 120,00		0,100 0,100	72,80 12,00		
	SOMMANO mc					84,80		
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
8 CAM23_R02 .060.018.A (CAM) 07/03/2025	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito		728,00 120,00		0,050 0,050	36,40 6,00		
	SOMMANO mc					42,40		
9 CAM23_E01 .000.010.A 07/03/2025	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazion ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato per zona oggetto di intervento causa sospensione, per zona adiacente Playground e rampa				5363,820	5'363,82 3'837,83		
	SOMMANO mq					9'201,65		
10 CAM23_E01 .010.010.B 07/03/2025	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... re, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia struttura coperta aree esterne annesse alla struttura		625,79 675,00		1,000 0,600	625,79 405,00		
	SOMMANO mc					1'030,79		
11 CAM23_E01 .015.010.B 07/03/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia per muri muretti perimetrali per zona playground	2,00	36,44 123,80 122,51 69,75 68,00 68,00 123,80 11,00	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	3,28 11,14 11,03 6,28 6,12 12,24 11,14 11,00		
	SOMMANO mc					72,23		
12 CAM23_RU. P.001.001 07/03/2025	Costo orario professionisti / maggiorazioni Professionista costo per vigilanza archeologo				35,000	35,00		
	SOMMANO ora					35,00		
13 CAM23_E01 .040.010.A 07/03/2025	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 10 [mc 1 030.79]					1'030,79		
	SOMMANO mc					1'030,79		
14 CAM23_E03 .010.020.F (CAM) 07/03/2025	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156) muretti perimetrali		36,44	0,500	0,300	5,47		
	A R I P O R T A R E					5,47		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					5,47		
	per nuova perimetrazione Playground		36,44 123,80 123,80 122,51 122,51 69,75 69,75 68,00 123,00 122,80	0,300 0,500 0,300 0,500 0,300 0,500 0,300 0,300 0,300 0,300	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	3,28 18,57 11,14 18,38 11,03 10,46 6,28 6,12 11,07 11,05		
	SOMMANO mc					112,85		
15 CAM23_E03 .010.020.A (CAM) 07/03/2025	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30		625,79		0,300	187,74		
	superficie interna	0,90	675,00		0,300	182,25		
	superficie	4,00	206,00		0,200	164,80		
	SOMMANO mc					534,79		
16 CAM23_E03 .040.010.A (CAM) 07/03/2025	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	0,50	164,80		11000,000 30,000	11'000,00 2'472,00		
	SOMMANO kg					13'472,00		
17 CAM23_E03 .030.010.A 08/03/2025	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.				230,000 250,000	230,00 250,00		
	SOMMANO mq					480,00		
18 CAM23_U05 .020.040.A 08/03/2025	Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito ... iore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m ² /sec.				650,000 250,000	650,00 250,00		
	SOMMANO mq					900,00		
19 CAM23_U05 .020.085.A 08/03/2025	Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulomet ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.		423,22 175,00		0,100 0,100	42,32 17,50		
	SOMMANO mc					59,82		
20 CAM23_E03 .050.010.A 08/03/2025	Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop) Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri ... nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire nella parte centrale del getto							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	SOMMANO ml		36,00 36,00			36,00 36,00		
	SOMMANO kg				16000,000	16'000,00		
21 CAM23_E19 .010.010.A (CAM) 14/03/2026	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2							
	SOMMANO a corpo	0,50			2,000	1,00		
22 Np01 14/03/2026	CAMPO PADEL STANDARD NUOVO 12mm STRUTTURA: Fornitura della struttura per campo da PADEL in ferro zincato, trattato con processo tale da Superare i test di corrosione previsti dal ... di N. 8 proiettori LED da 150W (escluso l'allacciamento al quadro dovrà essere effettuato da elettricista abilitato). in partita provvisoria							
	SOMMANO a corpo					1,00		
23 Np02 14/03/2026	CAMPO PADEL STANDARD COPERTO CON STRUTTURA IN ACCIAIO E TELONATURA IN PVC 12mm STRUTTURA: Fornitura della struttura per campo da PADEL in ferro zincato, trattato con processo ta ... di N. 8 proiettori LED da 150W (escluso l'allacciamento al quadro dovrà essere effettuato da elettricista abilitato). in partita provvisoria							
	SOMMANO a corpo	0,50			2,000	1,00		
24 CAM23_T01 .010.030.A 08/03/2025	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di scarica Vedi voce n° 3 [mc 188.86] Vedi voce n° 4 [mc 27.20] Vedi voce n° 5 [mc 67.76] Vedi voce n° 6 [kg 423.00] Vedi voce n° 7 [mc 84.80] Vedi voce n° 8 [mc 42.40] Vedi voce n° 11 [mc 72.23] Vedi voce n° 9 [mq 9 201.65]					188,86 27,20 67,76 25,38 84,80 42,40 72,23 46,01		
	SOMMANO mc				0,060			
	SOMMANO mc				0,005			
	SOMMANO t					554,64		
25 A25136a 08/03/2025	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) Vedi voce n° 3 [mc 188.86] Vedi voce n° 4 [mc 27.20] Vedi voce n° 5 [mc 67.76] Vedi voce n° 6 [kg 423.00] Vedi voce n° 8 [mc 42.40] Vedi voce n° 9 [mq 9 201.65] Vedi voce n° 11 [mc 72.23]							
	SOMMANO t				0,573	108,22		
	SOMMANO t				0,573	15,59		
	SOMMANO t				0,573	38,83		
	SOMMANO t				0,573	242,38		
	SOMMANO t				0,573	24,30		
	SOMMANO t				0,573	5'272,55		
	SOMMANO t				0,573	41,39		
	SOMMANO t					5'743,26		
26	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio							
	A R I P O R T A R E							

