Spett.le COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI
c.a. ing. Vincenzo Scionti

OGGETTO: Avviso "Sport e Periferie" 2024 - Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport del 20 dicembre 2024 – Intervento: "Lavori di riqualificazione e miglioramento energetico dell'impianto sportivo denominato Palatecfi" C.U.P. G93I24000040005 - Prot. Intervento BANDO2024004.1.
Relazione esplicativa integrazioni e/o chiarimenti pratica POS.N.0126/2025.

In riferimento all'oggetto, il sottoscritto Ing. Fabio Casaburi, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, giusto Decreto Dirigenziale n. 366/2025 del 29/04/2025, dell'intervento denominato *"Lavori di riqualificazione e miglioramento energetico dell'impianto sportivo denominato Palatecfi"* - CUP G93I24000040005,

Vista l'istruttoria del progetto prot.n.193 VF/cc del 02/07/2025, trasmette le tavole grafiche aggiornate alle prescrizioni richieste dalla spett.le Commissione in indirizzo, specificando che, le modifiche apportare, hanno riguardato l'aggiornamento dei seguenti elaborati:

- GIU-D-ARC-GE-1-002 (SDF_Pianta piano primo)
- GIU-D-ARC-GE-1-003 (SDP_Pianta piano terra)
- GIU-D-ARC-GE-1-003-A (SDP_PT utenti D.A.)
- GIU-D-ARC-GE-1-004 (SDP_Pianta piano primo)
- GIU-D-ARC-GE-1-004-A (P1- Utenti D.A.)
- GIU-D-ARC-GE-1-006 (SDF_Demolizioni e ricostruzioni piano terra)

Nello specifico, in riferimento all'elenco delle prescrizioni richieste, si dettaglia quanto in appresso.

Al **punto 1.** *"dotare il locale primo soccorso atleti di anti wc, come da norme CONI"*, a seguito della rimodulazione dello spazio in aderenza al deposito, il ridimensionamento di quest'ultimo ha consentito l'inserimento di un anti wc nel rispetto della dimensioni minima prevista per il locale primo soccorso.

Al **punto 2.** *"prevedere un parapetto di altezza idonea per le palestre previste al primo livello, al fine di garantire le condizioni di sicurezza per gli utenti"*, si chiarisce, come documentato nella tavola GIU-D-ARC-GE-1-002 (SDF_Pianta piano primo), l'esistenza di una balaustra in ferro con tavola fermapiede e maglia rettangolare tipo orso grill, ancorata altresì alla tensostruttura con montanti in acciaio. In ultimo vi è una rete di protezione a tutt'altezza per evitare la caduta fortuita di oggetti verso il basso.

Al **punto 3.** *"dotare gli spogliatoi n.3 e 4 di locali docce separati dai locali anti wc, come previsto dalle norme CONI"*, si è rimodulata la distribuzione interna degli spazi in questione interponendo delle zone filtro tra il locale docce e lo spogliatoio, aumentando, altresì, le dimensioni di quest'ultimo.

Al **punto 4.** "*rendere accessibile agli utenti D.A. i servizi del pubblico spettatore, garantendo dimensioni idonee per entrambi i generi"*, si precisa che i servizi per gli utenti DA sono collocati nell'edificio adiacente il palazzetto, di dimensioni idonee e raggiungibili con il percorso evidenziato nell'elaborato grafico GIU-D-ARC-GE-1-003-A (SDP_PT utenti D.A.) che, si precisa, avviene nel rispetto della norma di settore in virtù dell'assenza di ostacoli fisici (marciapiedi) lungo il percorso individuato.

Al **punto 5.** *"ampliare la luce delle porte dei depositi attrezzi"*, è stata aumentata la dimensione di una delle porte, prevedendola da 120x200 cm anziché da 90x200 cm.

Infine si precisa che, come sopra evidenziato, trattasi per lo più di modifiche e/o precisazioni di modesta entità che non si ripercuotono sostanzialmente sull'importo dei lavori a corpo e, nell'eventualità, trovano ampia copertura nelle somme a disposizione. In ogni caso, nei documenti della gara di appalto, sarà dato riscontro di queste modifiche apportate al PFTE a seguito delle Vostre osservazioni, in modo tale che gli operatori economici coinvolti le potranno eventualmente valorizzare in sede di offerta/redazione progetto esecutivo.

Cordiali saluti

Giugliano in Campania (NA), *data del protocollo*

Il RUP
F.to *Ing. Fabio Casaburi* (*)

FABIO CASABURI
Comune di Giugliano :
Istruttore Direttivo
Tecnico
15.07.2025 08:06:53
GMT+01:00