

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

VISTO il Decreto Sindacale n. 285 del 02/07/2024 di conferimento dell'incarico Dirigenziale dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia fino al 01/07/2027.

VISTA la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2025 di approvazione del DUP 2025-2027.

VISTA la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 04/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2025-2027.

VISTA la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25/03/2025 di approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027.

VISTA la proposta del Funzionario E.Q. dott. Gennaro di Mauro dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR. giusto decreto di nomina n. 368 del 29/04/2025 che di seguito si riporta:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 19/07/2023, è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento denominato "*Riqualificazione impianto sportivo comunale – De Cristoforo*" - CUP: G93D21002050005, trasmesso e acquisito al protocollo generale del Comune di Giugliano in Campania al n. 87858/2023 del 17/07/2023 redatto dall'Arch. Raffaele Capasso, per un importo complessivo di € 2.000.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1405/2023 del 07/08/2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento *de quo*, trasmesso dall'Arch. Raffaele Capasso, in data 25/07/2023 prot. n. 91744/2023 ed è stata indetta una gara attraverso procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, come disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020, lettera sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.2.2) della Legge n.108/2021, di affidare lo stesso appalto in ragione del criterio del minor prezzo, per l'esecuzione dei suddetti lavori, attraverso l'Agenzia Area Nolana S.C.p.A, nella qualità di C.U.C. Area Nolana, giusta deliberazione di C.C. n. 61 del 30/03/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1714 del 29/09/2023, sono stati aggiudicati i lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervento *de quo* in favore della società MOSTRAD SRL, P.IVA: 07302591214, per un importo di aggiudicazione di € 1.007.769,04 oltre IVA;
- in data 13/11/2023 è stato sottoscritto il contratto, tra il Comune di Giugliano e la società MOSTRAD SRL, P.IVA: 07302591214, Conv. N.RG. 107 del 13/11/2023;
- in data 17/02/2025 il Direttore dei Lavori, l'Arch. Raffaele Capasso ha richiesto l'autorizzazione a redigere una perizia di variante, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 23577 del 17/02/2025
- in data 18/02/2025 il RUP, arch. Michele Saggese, ha autorizzato il direttore dei Lavori, l'Arch. Raffaele Capasso, a redigere una perizia di variante in corso d'opera giusto prot. n. 23948 del 18/02/2025;
- in data 19/05/2025, il direttore dei Lavori, l'Arch. Raffaele Capasso, ha inoltrato la documentazione relativa agli interventi di perizia di variante acquisita al protocollo generale dell'ente al Prot. n. 68302 del 19/05/2025 e successiva integrazione/sostituzione Prot. n. 69992 del 21/05/2025, evidenziando la necessità di apportare modifiche non sostanziali al progetto approvato dell'intervento *de quo*.

Vista la proposta di modificazione non sostanziale del progetto dell'intervento di Rigenerazione Urbana "*Riqualificazione impianto sportivo comunale – De Cristoforo*" - CUP: G93D21002050005, redatta ai sensi del comma 1), lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 dall'Arch. Raffaele Capasso, nella qualità di Direttore dei Lavori e progettista, e trasmessa con nota prot. n. 68302 del 19/05/2025 e successiva integrazione/sostituzione Prot. n. 69992 del 21/05/2025, Prot. n. 81090 del 16/06/2025, Prot. n. 83473 del 20/06/2025 e Prot. n. 85524 del 26/06/2025, costituita dai seguenti elaborati:

00_DICHIARAZIONE_VERIFICA_STRUTTURALE PV_R01_PERIZIA_DI_VARIANTE PV-R02_RELAZIONE_E_TABULATI_CALCULO_SOLETTA PV-R03_RELAZIONE_GEOTECNICA_FONDAZIONI PV-R04_RELAZIONE_SUI_MATERIALE_E_GIUDIZIO_MOTIVATO PV-R05_PIANO_MANUTENZIONE_STRUTTURE PV-R06_RELAZIONE_GESTIONE DELLE MATERIE PV-R07_RELAZIONE_SULLE_INTERFERENZE PV-R08_STUDIO_DI_FATTIBILITA_AMBIENTALE PV-R09_RELAZIONE_IMPIANTO_ELETTRICO PV-R10_RELAZIONE_IMPIANTO_IDRICO PV-R11_PROGETTO_IMPIANTO_ANTINCENDIO PV-R12_PIANO_DI_MANUTENZIONE_GENERALE_DELL_OPERA PV-R13_RELAZIONE_DSNH_E_CRITERI_CAM PV-R14_PIANO_DI_SICUREZZA_E_COORDINAMENTO PV-R15_CRONOPROGRAMMA_LAVORI-GANT PV-R16_ANALISI_DEI_RISCHI PV-R17_FASCICOLO_DELL_OPERA PV-R18_COMPUTO_METRICO_VARIANTE PV-R19_QUADRO_COMPARATIVO PV-R20_ANALISI_COSTI DELLA_SICUREZZA PV-R21_STIMA_INCIDENZA_MANODOPERA PV-R22_ELENCO_PREZZI_UNITARI PV-R23_ANALISI_NUOVI_PREZZI PV-R24_PROPOSTA_QUADRO_ECONOMICO_VARIANTE PV-R25_ATTO_DI_SOTTOMISSIONE PV-T01_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE PV-T02_ORTOFOTO_AREA_DI_INTERVENTO	PV-T03_PLANIMETRIA_IMPIANTO_SPORTIVO PV-T04_RILIEVO_PLANIALTIMETRICO PV-T05_RILIEVO_MANUFATTI_ESISTENTI_TRIBUNE PV-T06_RILIEVO_MANUFATTI_ESISTENTI_BAGNI_E_TRIBUNA_SUD PV-T07_RILIEVO_RETI_IMPIANTISTICHE_ESISTENTI PV-T08_RILIEVO_FOTOGRAFICO PV-T09_COSTRUZIONE_GEOMETRICA_CURVA PV-T10_SVILUPPO_CURVA_E_CALCULO_C_VALUE PV-T11_INDIVIDUAZIONE_INTERVENTI PV-T13_INTERVENTO_02_PIANTA_PROGETTO_QUOTA_1.35_METRI PV-T14_INTERVENTO_02_PIANTA_PROGETTO_QUOTA_3.75_METRI PV-T15_INTERVENTO_02_PIANTA_PROGETTO_QUOTA_8.91_METRI PV-T16_INTERVENTO_02_SEZIONI_E_PROSPETTI_CURVA PV-T17_INTE03_ESECUTIVO_GRUPPO_BAGNI PV-T18_INT03_ABACO_INFISSI_E_PORTE PV-T19_DETAGLIO_BARRIERE_ESTERNE PV-T20_DETAGLIO_COSTRUTTIVO_PARAPETTI PV-T21_SCALA_DI_COLLEGAMENTO PV-T22_CARPENTERIE PV-T23_STRUTTURA_IN_ELEVATO PV-T24_IMPIANTO_ELETTRICO_BAGNI PV-T25_PROGETTO_IMPIANTO_IDRICO_SANTARIO PV-T26_IMPIANTO_ANTINCENDIO PV-T27_SMALTIMENTO_ACQUE_METEORICHE PV-T28_LAYOUT_DI_CANTIERE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato atto che la variante nel suo complesso, pur prevedendo un aumento dell'importo lavori, non comporta aumento dell'importo complessivo da quadro economico finanziato, così come riportato nella presente nella relazione tecnica di perizia e nel quadro economico modificato d'ufficio nella parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione:

QUADRO ECONOMICO				
<i>“Riqualificazione Impianto Sportivo Comunale De Cristofaro” nel Comune di Giugliano in Campania</i>				
CUP G93D21002050005				
A	LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO		POST GARA	VARIANTE
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia		€ 1.394.108,21	€ 1.930.331,46
A2	Ribasso d'asta	30,214%	€ 421.215,85	€ 583.230,35
A3	Importo dei lavori a seguito del ribasso d'asta di 30,214% di (A1) - “metodo del secondo prezzo”		€ 972.892,36	€ 1.347.101,11
A4	di cui costi della manodopera ai sensi dell'art. 41 co. 14 del Codice		€ 285.868,38	€ 138.419,85
A5	Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta		€ 34.876,68	€ 34.876,68
	di cui utilizzati dalla voce ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA (B.16)			€ 374.208,76
	Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto (A=A3 + A5)		€ 1.007.769,04	€ 1.381.977,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE			
B.1	Imprevisti		€ 78.642,86	€ 52.883,48

B.2	oneri a discarica		€ 48.254,15	€ 93.631,56
B.3	Relazione geologica		€ 20.666,81	€ 20.666,81
B.4	Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori, CSP, CSE		€ 99.000,00	€ 99.000,00
B.4.1	Progettazione esecutiva e Direzione Lavori di variante (utilizzando economie di gara)			€ 17.220,00
B.5	Piano di sicurezza e coordinamento, coordinamento in fase di esecuzione (incluso cassa 5%)		€ 36.900,00	€ 38.745,00
B.6	Spese di gara (comprensivo di ogni onere) + Contributo ANAC		€ 4.460,00	€ 4.460,00
B.7	Supporto al RUP e/o incarichi tecnici vari		€ 32.400,00	€ 0,00
B.8	Allacciamento pubblici servizi		€ 3.500,00	€ 6.500,00
B.9	Pareri vari (incluso oneri)		€ 5.196,00	€ 2.467,99
B.10	Incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016 (compresi oneri fiscali)		€ 18.451,74	€ 13.528,20
B.11	Collaudo statico e tecnico amministrativo		€ 8.000,00	€ 22.246,18
B.12	Inarcassa (4% di B.3+B.4+B.4.1+B.7+B.11)		€ 8.247,67	€ 6.365,32
B.14	I.V.A. (10% di A+B.1)		€ 108.641,19	€ 143.486,13
B.15	I.V.A. al 22% (B.2+B.3+B.4+B.4.1+B.6+B.7+B.8+B.11+B.12)		€ 56.533,10	€ 66.962,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 528.893,52	€ 588.163,14
Totale Complessivo a seguito del ribasso (A+B)			€ 1.536.662,56	€ 1.970.140,93
B.16	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA (incluso Iva)		€ 463.337,44	€ 463.337,44
B.17	UTILIZZO ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA			-€ 433.478,37
Totale Complessivo finanziato (A+B+B.16)			€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00

Preso atto che la commissione di verifica giusto Decreto Dirigenziale n. 423/2025 del 06/06/2025 composta dal RUP, Arch. Michele Saggese, dall'Ing. Fabio Casaburi e dall'Arch. Francesco Pirozzi, verificati gli atti della variante giusto verbale prot. n. 85802 del 26/06/2025, trasmessi dall'Arch. Raffaele Capasso nella qualità di Direttore dei Lavori e progettista, ha constatato che in corso di esecuzione dei lavori si sono manifestate inevitabili, ma non sostanziali esigenze di modifica delle opere previste in progetto. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *“...la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto”*.

Dato atto che il RUP, arch. Michele Saggese, con verbale prot. n. ha validato la perizia di variante in parola.

Preso atto, altresì, che

- come verificato nel verbale prot. n. 85802 del 26/06/2025:

- il progetto è redatto nel rispetto di norme e regole tecniche di riferimento per tipo di opere e in particolare con il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - vi è corrispondenza con i nominativi del Direttore dei Lavori e progettista Arch. Raffaele Capasso e del CSP/CSE Geom. Raffaele Camerlingo, ed è stata verificata la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - gli elaborati sono leggibili e che le informazioni in esso contenute sono comprensibili con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - vi è coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.
- è stato effettuato il pagamento del bollettino pagoPA a cura dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente, a favore del Comando di VVF di Napoli, relativo alla valutazione del Progetto dell'intervento *de quo* per procedere alla trasmissione del progetto al Comando di VVF di Napoli avendo cura di sollecitarne il parere nel rispetto dei tempi cronoprogrammati, al fine di poter completare l'iter procedurale nei tempi previsti dall'Accordo sottoscritto, scongiurando eventuale compromissione del finanziamento a cui si è stati ammessi, nel perseguimento del Principio del risultato di cui all'art.1 del medesimo D.Lgs 36/2023.

Dato atto e considerato che la proposta di variante alla luce della tipologia di intervento integra direttamente il livello di progettazione esecutiva e, pertanto, la progettazione non necessita di ulteriori integrazioni che debbano essere ulteriormente elaborate ed approvate.

Ribadito che la variante in parola è dovuta a circostanze straordinarie e imprevedibili, che pur comportando un aumento dell'importo lavori non comporta aumento dell'importo complessivo da quadro economico finanziato.

Preso atto dell'atto di sottomissione ed i suoi allegati, sottoscritti dall'Arch. Raffaele Capasso nella qualità di Direttore dei Lavori e progettista, e per accettazione dalla signora Annunziata Castaldo, nella qualità di amministratore unico della Ditta aggiudicataria, società MOSTRAD SRL, P.IVA: 07302591214.

Dato atto che:

- è stata osservata la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità, secondo quanto previsto dal vigente Piano Triennale Anticorruzione;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente determinato, curata dal RUP Arch. Michele Saggese, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il RUP e il sottoscritto, in qualità di Funzionario E.Q. dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR non si trovano in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania. la L. 241/1990;

Visto

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per la parte ancora vigente;
- le Linee Guida ANAC ad esso relative;
- il D.lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, per la parte ancora vigente;
- il D.lgs. n. 31 marzo 2023 n. 36;
- lo Statuto ed i Regolamenti comunali.

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **di approvare** la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Arch. Raffaele Capasso nella qualità di Direttore dei Lavori e progettista e per accettazione dalla signora Annunziata Castaldo, nella qualità di amministratore unico della Ditta aggiudicataria, società MOSTRAD SRL, P.IVA: 07302591214, trasmesso con nota prot. n. 68302 del 19/05/2025 relativo all'intervento di Rigenerazione Urbana 2021 denominato "Riqualificazione impianto sportivo comunale – De Cristoforo" - CUP: G93D21002050005;
- 3) **di approvare** la perizia di variante dei lavori dell'intervento *de quo* trasmessa con prot. n. 68302 del 19/05/2025 e successiva integrazione/sostituzione Prot. n. 69992 del 21/05/2025, Prot. n. 81090 del 16/06/2025, Prot. n. 83473 del 20/06/2025 e Prot. n. 85524 del 26/06/2025, costituita dai seguenti elaborati che sono parte integrante e sostanziale della perizia di variante, allegati alla presente determinazione:

00_DICHIARAZIONE_VERIFICA_STRUTTURALE PV-R01_PERIZIA_DI_VARIANTE PV-R02_RELAZIONE_E_TABULATI_CALCOLO_SOLETTA PV-R03_RELAZIONE_GEOTECNICA_FONDAZIONI PV-R04_RELAZIONE_SUI_MATERIALI_E_GIUDIZIO_MOTIVATO PV-R05_PIANO_MANUTENZIONE_STRUTTURE PV-R06_RELAZIONE_GESTIONE DELLE MATERIE PV-R07_RELAZIONE_SULLE_INTERFERENZE PV-R08_STUDIO_DI_FATTIBILITA_AMBIENTALE PV-R09_RELAZIONE_IMPIANTO_ELETTTRICO PV-R10_RELAZIONE_IMPIANTO_IDRICO PV-R11_PROGETTO_IMPIANTO_ANTINCENDIO PV-R12_PIANO_DI_MANUTENZIONE_GENERALE_DELL'OPERA PV-R13_RELAZIONE_DSNH_E_CRITERI_CAM PV-R14_PIANO_DI_SICUREZZA_E_COORDINAMENTO PV-R15_CRONOPROGRAMMA_LAVORI-GANT PV-R16_ANALISI_DEI_RISCHI PV-R17_FASCICOLO_DELL'OPERA PV-R18_COMPUTO_METRICO_VARIANTE PV-R19_QUADRO_COMPARATIVO PV-R20_ANALISI_COSTI_DELLA_SICUREZZA PV-R21_STIMA_INCIDENZA_MANODOPERA PV-R22_ELENCO_PREZZI_UNITARI PV-R23_ANALISI_NUOVI_PREZZI PV-R24_PROPOSTA_QUADRO_ECONOMICO_VARIANTE PV-R25_ATTO_DI_SOTTOMISSIONE PV-T01_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE PV-T02_ORTOFOTO_AREA_DI_INTERVENTO	PV-T03_PLANIMETRIA_IMPIANTO_SPORTIVO PV-T04_RILIEVO_PLANIALTIMETRICO PV-T05_RILIEVO_MANUFATTI_ESISTENTI_TRIBUNE PV-T06_RILIEVO_MANUFATTI_ESISTENTI_BAGNI_E_TRIBUNA_SUD PV-T07_RILIEVO_RETI_IMPIANTISTICHE_ESISTENTI PV-T08_RILIEVO_FOTOGRAFICO PV-T09_COSTRUZIONE_GEOMETRICA_CURVA PV-T10_SVILUPPO_CURVA_E_CALCOLO_C_VALUE PV-T11_INDIVIDUAZIONE_INTERVENTI PV-T13_INTERVENTO_02_PIANTA_PROGETTO_QUOTA_1.35_METRI PV-T14_INTERVENTO_02_PIANTA_PROGETTO_QUOTA_3.75_METRI PV-T15_INTERVENTO_02_PIANTA_PROGETTO_QUOTA_8.91_METRI PV-T16_INTERVENTO_02_SEZIONI_E_PROSPETTI_CURVA PV-T17_INTE03_ESECUTIVO_GRUPPO_BAGNI PV-T18_INT03_ABACO_INFISSI_E_PORTE PV-T19_DETtagliO_BARRIERE_ESTERNE PV-T20_DETtagliO_COSTRUTTIVO_PARAPETTI PV-T21_SCALA_DI_COLLEGAMENTO PV-T22_CARPENTERIE PV-T23_STRUTTURA_IN_ELEVATO PV-T24_IMPIANTO_ELETTTRICO_BAGNI PV-T25_PROGETTO_IMPIANTO_IDRICO_SANTARIO PV-T26_IMPIANTO_ANTINCENDIO PV-T27_SMALTIMENTO_ACQUE_METEORICHE PV-T28_LAYOUT_DI_CANTIERE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4) **di dare atto che** la variante in parola nel suo complesso è dovuta a circostanze straordinarie e imprevedibili, che pur comportando un aumento dell'importo lavori non comporta aumento dell'importo complessivo da quadro economico finanziato così come modificato d'ufficio nella parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione:

QUADRO ECONOMICO				
"Riqualificazione Impianto Sportivo Comunale De Cristoforo" nel Comune di Giugliano in Campania CUP G93D21002050005				
A	LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO		POST GARA	VARIANTE
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia		€ 1.394.108,21	€ 1.930.331,46
A2	Ribasso d'asta	30,214%	€ 421.215,85	€ 583.230,35
A3	Importo dei lavori a seguito del ribasso d'asta di 30,214% di (A1) – "metodo del secondo prezzo"		€ 972.892,36	€ 1.347.101,11

A4	di cui costi della manodopera ai sensi dell'art. 41 co. 14 del Codice		€ 285.868,38	€ 138.419,85
A5	Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta		€ 34.876,68	€ 34.876,68
	di cui utilizzati dalla voce ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA (B.16)			€ 374.208,76
	Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto (A=A3 + A5)		€ 1.007.769,04	€ 1.381.977,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE			
B.1	Imprevisti		€ 78.642,86	€ 52.883,48
B.2	oneri a discarica		€ 48.254,15	€ 93.631,56
B.3	Relazione geologica		€ 20.666,81	€ 20.666,81
B.4	Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori, CSP, CSE		€ 99.000,00	€ 99.000,00
B.4.1	Progettazione esecutiva e Direzione Lavori di variante (utilizzando economie di gara)			€ 17.220,00
B.5	Piano di sicurezza e coordinamento, coordinamento in fase di esecuzione (incluso cassa 5%)		€ 36.900,00	€ 38.745,00
B.6	Spese di gara (comprensivo di ogni onere) + Contributo ANAC		€ 4.460,00	€ 4.460,00
B.7	Supporto al RUP e/o incarichi tecnici vari		€ 32.400,00	€ 0,00
B.8	Allacciamento pubblici servizi		€ 3.500,00	€ 6.500,00
B.9	Pareri vari (incluso oneri)		€ 5.196,00	€ 2.467,99
B.10	Incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016 (compresi oneri fiscali)		€ 18.451,74	€ 13.528,20
B.11	Collaudo statico e tecnico amministrativo		€ 8.000,00	€ 22.246,18
B.12	Inarcassa (4% di B.3+B.4+B.4.1+B.7+B.11)		€ 8.247,67	€ 6.365,32
B.14	I.V.A. (10% di A+B.1)		€ 108.641,19	€ 143.486,13
B.15	I.V.A. al 22% (B.2+B.3+B.4+B.4.1+B.6+B.7+B.8+B.11+B.12)		€ 56.533,10	€ 66.962,47
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 528.893,52	€ 588.163,14
Totale Complessivo a seguito del ribasso (A+B)			€ 1.536.662,56	€ 1.970.140,93
B.16	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA (incluso Iva)		€ 463.337,44	€ 463.337,44
B.17	UTILIZZO ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA			-€ 433.478,37
Totale Complessivo finanziato (A+B+B.16)			€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00

5) **di dare atto che** il totale complessivo dell'intervento *de quo* trova copertura alla Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Capitolo 20221452 e Capitolo 20201009 del bilancio 2025-2027;

- 6) **di apportare le seguenti modifiche** alla Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Capitolo 20221452:
- Impegno 1305/2025 “Economie da ribasso di gara” - € 433.478,37;
 - Incrementare l’importo dei lavori dell’intervento per + € 411.629,63;
 - **di impegnare** in favore dell’Arch Raffaele Capasso, P.IVA 05804701216, in qualità di progettista e direttore dei lavori, l’importo di € 21.848,74 comprensivo di cassa e IVA quali “Spese tecniche per progettazione da variante”;
- 7) **di dare atto che**, il RUP per l’intervento *de quo* è l’Arch. Michele Saggese, nominato con decreto dirigenziale n. 284/2022;
- 8) **di dare atto che** successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013, della legge n. 190/2012 e della Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gennaro di Mauro

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 285 del 02/07/2024 di conferimento dell’incarico Dirigenziale dell’Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia fino al 01/07/2027.

RITENUTA propria la competenza ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/00) e dello Statuto Comunale.

RITENUTO di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio sopra riportata.

DATO ATTO della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell’art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

DETERMINA

di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Sabini