



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



N° PAP-02299-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 11/06/2026 al 26/06/2026

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNA SESTILE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

**AREA: SETTORE UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E
PNRR OO.PP.**

DETERMINAZIONE RCG N° 1067/2026 DEL 10/06/2026

N° DetSet 90/2026 del 09/06/2026

Responsabile del Settore: GIUSEPPE SABINI

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELL'INTERVENTO
DI "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE - VIA BARTOLO LONGO" -
FINANZIATO CON LE RISORSE DEL PNNR, M4-C1-I1.1, FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.**

CIG: A0310901D6, 9689673B1B, B09A0B6343

CUP: G95E22000200006

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1067/2026,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 285 del 02/07/2024 di conferimento dell'incarico Dirigenziale dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia fino al 01/07/2027.

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25/03/2025 di approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.03.2026 con la quale è stato approvato il DUP 26/2028 (Documento Unico di Programmazione) annualità 2026– 2028.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.03.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028.

Vista la proposta del Funzionario E.Q. dott. Gennaro di Mauro dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR OO.PP., giusto decreto di nomina n. 368 del 29/04/2025 che di seguito si riporta:

Vista la relazione prot. n. 0080147/2026 del 09/06/2026 del RUP, Arch. Francesco Pirozzi, nominato con Decreto Dirigenziale 195/2024 prot. n. 0039566/2024 del 21/03/2024, relativa alle attività preordinate e attinenti alla procedura di cui in oggetto, dell'intervento denominato "Realizzazione di un asilo nido Comunale – Via Bartolo Longo" - finanziato nell'ambito del PNRR, M4-C1-I1.1, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, CUP: G95E22000200006, che si conserva agli atti d'ufficio;

Premesso che:

- l'attuazione del P.N.R.R. prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'unione europea – Next Generation EU, per la realizzazione degli interventi ad essa connessi;
- il Ministero dell'istruzione e del merito, ha indetto un avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038, come prorogato dall'avviso 15 Luglio 2022, n. 62182, per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del P.N.N.R., Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'unione europea – Next Generation EU;
- il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del P.N.R.R. ha eseguito l'istruttoria e la valutazione della proposta progettuale con esito positivo, verificandone la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, approvando le graduatorie ed è stato ammesso al finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del P.N.R.R. 29 dicembre 2022, n. 111;
- con nota prot. G.0022419/2023 del 20/02/2023 è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione e del merito, l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto denominato "Realizzazione di un asilo nido comunale – Via Bartolo Longo" CUP: G95E22000200006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 Dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 02/04/2023 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento in oggetto alla società MF Progetti – P.IVA 03653590616, nella persona dell'Arch. Feliciello Pietro in qualità di Legale Rappresentante;
- con Determinazione Dirigenziale n. 612 del 18/04/2023 è stato affidato l'incarico per la redazione della relazione geologica e delle relative indagini per l'intervento *de quo* al dott. De Luzio Enzo – 04959171218;

- con Determinazione n. 1604/2023 del 13/09/2023 è stata determinata la Conclusione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis, della legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge n. 241/1990, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento PNRR M4-C1-I1.1, denominato "Realizzazione di un asilo nido comunale – via Bartolo Longo" – CUP: G95E22000200006;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150/2023 del 16/11/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Realizzazione di un asilo nido comunale – via Bartolo Longo" CUP: G95E22000200006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 Dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con Determina Dirigenziale n. 2106/2023 del 16/11/2023 è stato preso atto, ai sensi di quanto previsto e sancito dall'art. 32 c.6 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuto provvedimento di aggiudicazione adottato da Invitalia SpA prot. 0166451 del 06.06.2023, avente ad oggetto "Procedura di gara aperta ai sensi degli art. 54 e 60 del D.Lgs 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento dei lavori (OG1-OG11) o di lavori in appalto integrato per a costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia" a mezzo del quale, per questo ente, sono stati individuati, quali aggiudicatari l'Accordo Quadro, il seguente operatore: : Spark Consorzio Stabile P. Iva: 09385531216 (operatore singolo) - Tekno Green S.r.l. P. Iva 10038381215, Lumode S.r.l. P. Iva: 02547970612, La Fiorella 82 Soc. Coop. P. Iva: 03693300638 (Conorziate esecutrici), avendo offerto un ribasso unico percentuale 20,53%;
- con Determinazione n. Dirigenziale n. 2220 del 28/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "de quo", finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1, per complessivi € 2.376.000,00;
- con Determinazione n. 2245/2023 del 30/11/2023 è stata effettuata la presa d'atto dell'attivazione dell'ODA, al fine della sottoscrizione del Contratto Specifico per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato "Realizzazione di un asilo nido Comunale – Via Bartolo Longo" CUP: G95E22000200006;
- con Determinazione n. 2337 del 12/12/2023 sono stati affidati i servizi di archeologia per la sorveglianza e lo scavo archeologico dell'intervento denominato "Realizzazione di un asilo nido Comunale – Via Bartolo Longo" – CUP G95E22000200006 alla dott.ssa archeologa Colavita Erika – P.IVA 01900520709;
- con Determinazione n. 2442 del 16/12/2023 è stato affidato il servizio per la valutazione dello stato di consistenza del fondo rustico di proprietà del Comune di Giugliano in Campania censito al Fg. 44 P.lla 2137 al dott. agronomo Ciarmiello Domenico – P.IVA 02650850619;
- con Determinazione n. 395 del 13/03/2024 sono state affidate le attività di Collaudatore Statico e di Collaudatore Tecnico Amministrativo per l'intervento *de quo* all'Ing. Di Girolamo Carmine – P.IVA: 09652651218;

Considerato che:

- con nota prot. 0039523/2026 in data 18/03/2026, l'Arch. Pietro Feliciello, Legale Rappresentante della MF Progetti S.T.P. Srl, in qualità Direttore dei Lavori, ha richiesto l'autorizzazione a redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016;
- Con nota prot. 0039634/2026 del 18/03/2026 il RUP Arch. Francesco Pirozzi autorizzava alla redazione della perizia di variante in corso d'opera;
- in data 25/05/2026, il direttore dei Lavori, Arch. Pietro Feliciello, Legale Rappresentante della MF Progetti S.T.P. Srl, ha inoltrato la documentazione relativa agli interventi di perizia di variante per l'intervento in oggetto redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 per imprevisti/imprevedibili acquisita al protocollo generale dell'ente n. 0073194 del 25/05/2026;
- con nota prot. 74552/2026 del 27/05/2026 il RUP richiedeva rettifica del progetto di Variante in corso d'opera, richiedendo di indicare apposita voce per gli Accantonamenti all'interno delle somme

a disposizione del Quadro Economico di Variante, utile a far fronte a quanto disposto dalle Leggi di Bilancio in materia di adeguamento prezzi e nel rispetto dell'art. 24 comma 1 del D.L. 13/2023;

- con nota prot. 78043 del 04/06/2026 il direttore dei Lavori, Arch. Pietro Feliciello, ha provveduto ad integrare la documentazione relativa agli interventi di perizia di variante per l'intervento in oggetto, provvedendo ad inoltrare gli elaborati "RPV - Relazione perizia suppletiva di variante" ed "E.06.6 - Quadro economico Variante" in sostituzione di quanto trasmesso con precedente invio;

Rilevato che la Perizia di Variante in corso d'opera si fonda su circostanze sopravvenute, imprevedibili al momento della progettazione esecutiva e della consegna lavori, e non imputabili alla stazione appaltante. In particolare è dovuta a **sopravvenienze normative (factum principis)**, con particolare riferimento alle Linee Guida dei Vigili del Fuoco per gli Impianti Fotovoltaici, emanate e aggiornate successivamente alla validazione del progetto esecutivo ed a **lavori imprevisti ed Imprevedibili per cause Tecniche/Contestuali in Fase Esecutiva**, con particolare riferimento: 1) alla necessità di implementazione della sicurezza e del controllo a seguito di reiterati episodi di intrusione, mediante impianto antintrusione perimetrale/volumetrico e potenziamento dell'illuminazione esterna; 2) alla realizzazione di un nuovo accesso carrabile su via Bartolo Longo, la cui necessità è attestata anche da accordo transattivo intercorso tra l'amministrazione ed il terzo conduttore (finalizzato al rilascio immediato del solo 50% del fondo per evitare un paralizzante contenzioso giudiziario) a causa di una imprevista e temporanea indisponibilità delle aree; 3) la necessità di potenziamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, la cui esigenza è emersa a seguito della sistemazione del patio centrale mediante riempimento che ha causato una drastica perdita della capacità di permeabilità profonda del terreno.

Vista la proposta di modificazione non sostanziale del progetto dell'intervento "Realizzazione di un asilo nido Comunale - Via Bartolo Longo" - CUP: G95E22000200006, finanziato con le risorse del P.N.R.R., M4-C1-I1.1, redatta ai sensi del comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 dall'Arch. Pietro Feliciello, Legale Rappresentante della MF Progetti S.T.P. Srl, nella qualità di Direttore dei Lavori e Progettista di Variante, e trasmessa con prot. n. 0073194 del 25/05/2026 e successiva integrazione prot. n. 0078043 del 04/06/2026, costituita dai seguenti elaborati:

TAV/N°	ARGOMENTO
RELAZIONI	
RPV	Relazione perizia suppletiva di variante
RIA	Relazione Impianto antintrusione
VCNP	Verbale d concordamento nuovi prezzi
SATS	Schema atto di sottomissione
CRO	Cronoprogramma Lavori
FO_V	Fascicolo dell'Opera
PSC_V	Piano sicurezza e coordinamento
CPV	Calcolo Parcella Variante suppletiva
ECONOMICHE	
E.01.1	Computo metrico estimativo di variante
E.02.2	Elenco prezzi - analisi prezzi
E.03.3	Quadro Comparativo
E.04.4	Stima incidenza manodopera
E.05.5	Stima incidenza sicurezza
E.06.6	Quadro economico Variante
GRAFICI	
EDV-06	interventi di variante/suppletivi

Dato atto che la variante nel suo complesso, pur prevedendo un aumento dell'importo lavori, non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche da destinarsi, ma mediante l'utilizzo di imprevisti e la rimodulazione di altre somme a disposizione del Quadro Economico, oltre che all'utilizzo delle economie derivanti da ribasso di gara, secondo il quadro economico di raffronto Post gara-Variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO
REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE - VIA BARTOLO LONGO CUP: G95E22000200006

	LAVORI	QE POST GARA (Det. 2245 del 30/11/2023)	QE VARIANTE
A1	LAVORI (importo soggetto a ribasso d'asta)	€ 1.811.600,00	€ 1.912.848,48
	Ribasso offerto del 20,53%	€ 371.921,48	€ 392.707,79
A1.1	LAVORI a seguito di ribasso offerto	€ 1.439.678,52	€ 1.520.140,69
A2	TOTALE ONERI SICUREZZA (importo non soggetti a ribasso d'asta)	€ 28.833,00	€ 28.833,00
A	IMPORTO LAVORI A (A1+A2)	€ 1.468.511,52	€ 1.548.973,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	LAVORI IN ECONOMIA	€ 16.152,82	€ 27.496,50
b.2	RILIEVI E INDAGINI	€ 22.100,00	€ 13.966,32
b.2.1	Indagini Geologiche (Regime Forfettario)		€ 9.394,64
b.2.2	Indagini Archeologiche (Regime Forfettario)		€ 4.571,67
b.3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 3.000,00	€ 10.320,00
b.4	IMPREVISTI	€ 55.000,00	€ -
b.5	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 DEL DLGS N.50/2016	€ 28.339,62	€ 28.339,62
b.6	SPESE TECNICHE incluso CNPAIA	€ 174.062,00	€ 161.593,29
b.6.1	Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza		€ 129.259,52
b.6.2	Collaudo		€ 26.183,16
b.6.3	Spese Tecniche di Variante		€ 6.150,61
b.7	Scie e Pareri	€ -	€ 608,00
b.8	IVA (22% di (b.1+b.3+b.6))	€ 47.369,26	€ 43.870,15
b.9	IVA SUI LAVORI 10% di (A+B.4)	€ 152.351,15	€ 154.897,37
b.10	Accantonamento per revisione prezzi (comprensivo IVA)		€ 256.377,00
	B. IN UNO SOMMARIO	€ 498.374,85	€ 697.468,25
	IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 1.966.886,37	€ 2.246.441,94
c.1	Economie di gara da ribasso d'asta	€ 409.113,63	€ 409.113,63
c.2	Economie utilizzate per accantonamenti		€ 256.377,00
c.3	Altre Economie utilizzate		€ 23.178,57
	C ECONOMIE Restanti	€ 409.113,63	€ 129.558,06
	Totale Quadro Economico	€ 2.376.000,00	€ 2.376.000,00

Dato atto che:

- l'importo del quadro economico su indicato di € 2.376.000,00 trova copertura alla Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20310057 del bilancio 2026-2028;
- l'importo di € 2.376.000,00 risulta interamente finanziato da fondi PNRR, suddivisi per 2.160.000,00 da RRF (Recovery Fund), come da accordo di concessione prot. 134081 del 28/11/2022, e per € 216.000,00 da FOI (Fondo Opere Indifferibili), riconosciuto dal "Dipartimento della ragioneria generale dello stato Ispettorato generale affari economici" del MEF con l'"Allegato 2 – Interventi da confermare successivamente" del Decreto 183 del 03/08/2023;

Dato atto altresì che:

- la commissione di verifica, nominata giusto Decreto Dirigenziale n. 280/2026 del 05/06/2026, composta dal RUP, Arch. Francesco Pirozzi, dall'Arch. Michele Saggese e dal Geom. Gaetano Gervasio, verificati gli atti della variante in contraddittorio con il DL/Progettista della Variante, Arch. Pietro Feliciello, giusto verbale prot. n. 0078851/2026 del 05/06/2026, ha verificato la documentazione del Progetto di Variante redatto in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "...la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto", dandone esito positivo;
- il RUP, arch. Francesco Pirozzi, con verbale prot. n. 0078869/2026 del 05/06/2026, ha validato la perizia di variante in parola ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016;
- la proposta di variante alla luce della tipologia di intervento integra direttamente il livello di progettazione esecutiva e, pertanto, la progettazione non necessita di ulteriori integrazioni che debbano essere ulteriormente elaborate ed approvate.

Preso atto dello schema d'atto di sottomissione allegato agli elaborati di variante, sottoscritto dall'Arch. Pietro Feliciello, Legale Rappresentante della MF Progetti S.T.P. Srl, nella qualità di Direttore dei Lavori e progettista, e per accettazione dal Sig. Raffaele Marrone, legale rappresentante della Società Spark Consorzio Stabile, P.IVA: 09385531216.

Visto:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per la parte ancora vigente;
- le Linee Guida ANAC ad esso relative;
- il D.lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, per la parte ancora vigente;
- il D.lgs. n. 31 marzo 2023 n. 36;
- lo Statuto ed i Regolamenti comunali.

Atteso che:

- è stata osservata la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità, secondo quanto previsto dal Vigente Piano Triennale Anticorruzione;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente determinato, curata dallo scrivente Funzionario E.Q., consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il RUP, Arch. Francesco Pirozzi, non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del DPR 62/2016 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania;
- il sottoscritto, in qualità di Funzionario P.O. dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e P.N.R.R. OO.PP., non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **di approvare** la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Arch. Pietro Feliciello, Legale Rappresentante della MF Progetti S.T.P. Srl, nella qualità di Direttore dei Lavori e progettista, e per accettazione dal Sig. Raffaele Marrone, legale rappresentante della Società Spark Consorzio Stabile, P.IVA: 09385531216 relativo l'intervento denominato "Realizzazione di un asilo nido Comunale – Via Bartolo Longo" - CUP: G95E22000200006- finanziato nell'ambito del PNRR, M4-C1-I1.1;
- 3) **di approvare** la perizia di variante dei lavori dell'intervento *de quo* trasmessa con prot. n. 0073194 del 25/05/2026 e successiva integrazione prot. n. 0078043 del 04/06/2026, costituita dagli allegati di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con il relativo quadro economico di Variante che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO		
REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE - VIA BARTOLO LONGO CUP: G95E22000200006		
	LAVORI	QE VARIANTE
A1	LAVORI (importo soggetto a ribasso d'asta)	€ 1.912.848,48
	Ribasso offerto del 20,53%	€ 392.707,79
A1.1	LAVORI a seguito di ribasso offerto	€ 1.520.140,69
A2	TOTALE ONERI SICUREZZA (importo non soggetti a ribasso d'asta)	€ 28.833,00
A	IMPORTO LAVORI A (A1+A2)	€ 1.548.973,69

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	LAVORI IN ECONOMIA	€ 27.496,50
b.2	RILIEVI E INDAGINI	€ 13.966,32
b.2.1	Indagini Geologiche (Regime Forfettario)	€ 9.394,64
b.2.2	Indagini Archeologiche (Regime Forfettario)	€ 4.571,67
b.3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 10.320,00
b.4	IMPREVISTI	€ -
b.5	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 DEL DLGS N.50/2016	€ 28.339,62
b.6	SPESE TECNICHE incluso CNPAIA	€ 161.593,29
b.6.1	Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza	€ 129.259,52
b.6.2	Collaudo	€ 26.183,16
b.6.3	Spese Tecniche di Variante	€ 6.150,61
b.7	Scie e Pareri	€ 608,00
b.8	IVA (22% di (b.1+b.3+b.6))	€ 43.870,15
b.9	IVA SUI LAVORI 10% di (A+B.4)	€ 154.897,37
b.10	Accantonamento per revisione prezzi (comprensivo IVA)	€ 256.377,00
	B. IN UNO SOMMANO	€ 697.468,25
	IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 2.246.441,94
c.1	Economie di gara da ribasso d'asta	€ 409.113,63
c.2	Economie utilizzate per accantonamenti	€ 256.377,00
c.3	Altre Economie utilizzate	€ 23.178,57
	C ECONOMIE Restanti	€ 129.558,06
	Totale Quadro Economico	€ 2.376.000,00

4) di dare atto che:

- il totale complessivo dell'importo dell'intervento *de quo* di € 2.376.000,00 trova copertura alla Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20310057 del bilancio 2026-2028;
- l'importo di € 2.376.000,00 risulta interamente finanziato da fondi PNRR, suddivisi per 2.160.000,00 da RRF (Recovery Fund), come da accordo di concessione prot. 134081 del 28/11/2022, e per € 216.000,00 da FOI (Fondo Opere Indifferibili), riconosciuto dal "Dipartimento della ragioneria generale dello stato Ispettorato generale affari economici" del MEF con l'"Allegato 2 – Interventi da confermare successivamente" del Decreto 183 del 03/08/2023;

5) di apportare le seguenti modifiche alla Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20310057:

- Impegno 1440/2026 "Imprevisti ..." - € 36.623,43;
- Impegno 1439/2026 "Spese Tecniche ..." - € 23.317,64;
- Impegno 1561/2026 – Fraz. 269/2026 "Affidamento incarico professionale per la redazione della relazione geologica ..." - € 2.066,82 quali economie per IVA risultante dal relativo affidamento in quanto O.E. in regime forfettario;
- Impegno 585/2023 fraz 55/2024 "affidamento per l'attività di collaudatore statico ..." - € 14.698,47;
- Impegno 1515/2026 "Economie ..." - € 279.555,57;
- Creare Frazionato all'impegno 1440/2026 denominato "Lavori in Economia e spese per oneri di smaltimento a discarica autorizzata" per € 13.839,29;
- Creare Frazionato all'impegno 1440/2026 denominato "Allacciamento ai pubblici servizi" per € 8.930,40;
- Creare Frazionato all'impegno 1440/2026 denominato "Collaudo Statico e Collaudo Tecnico Amministrativo – Ing. Di Girolamo Carmine" per € 4.571,67 (*importo che risulta disimpegnato per mero errore materiale*);
- Creare Frazionato all'impegno 1440/2026 denominato "Scie e Pareri" per € 408,00;
- Creare Frazionato all'impegno 1440/2026 denominato "Accantonamento per revisione Prezzi" per € 8.874,07;
- Creare Frazionato all'impegno 1439/2026 denominato "Accantonamento per revisione Prezzi" per € 23.317,64;

- Creare Frazionato all'impegno 1561/2026 denominato "Accantonamento per revisione Prezzi" per € 2.066,82;
 - Creare Frazionato all'impegno 585/2023 denominato "Accantonamento per revisione Prezzi" per € 14.698,47;
 - Creare Frazionato all'impegno 1515/2026 denominato "Accantonamento per revisione Prezzi" per € 183.543,44;
- 6) di impegnare** alla Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20310057:
- L'importo di € **88.508,39** in favore della Società SPARK CONSORZIO STABILE – P.IVA 09385531216 in qualità di aggiudicatario dell'appalto per "Lavori di Variante dell'intervento di realizzazione di un nuovo asilo Comunale – Via Bartolo Longo", come nuovo Frazionato all'Impegno 1515/2026;
 - L'importo di € **7.503,74** in favore dell'operatore economico MF PROGETTI S.T.P. SRL – P.IVA 03653590616 per la "Progettazione e Direzione dei Lavori per Variante in Corso d'opera", come nuovo Frazionato all'Impegno 1515/2026;
- 7) di dare atto che**, il RUP per l'intervento *de quo* è l'Arch. Francesco Pirozzi, nominato con decreto dirigenziale n. 195/2024;
- 8) di dare atto che** successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013, della legge n. 190/2012 e della Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gennaro di Mauro

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 285 del 02/07/2024 di conferimento dell'incarico Dirigenziale dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia fino al 01/07/2027.

RITENUTA propria la competenza ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/00) e dello Statuto Comunale.

RITENUTO di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio sopra riportata.

DATO ATTO della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

DETERMINA

di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe Sabini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 90/2026 del 09/06/2026, avente oggetto:

APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE - VIA BARTOLO LONGO" - FINANZIATO CON LE RISORSE DEL PNNR, M4-C1-I1.1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
SPARK CONSORZIO STABILE	Lavori di Variante dell'intervento di realizzazione di un nuovo asilo Comunale - Via Bartolo Longo	€ 88.508,39	04	01	2		20310 057		Imp egn o frazi onat o			1515 fraz. 343	2026
MF PROGETTI S.T.P. SRL	Progettazione e Direzione dei Lavori per Variante in Corso d'opera	€ 7.503,74	04	01	2		20310 057		Imp egn o frazi onat o			1515 fraz. 344	2026

Totale Importo: € 96.012,13

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 90/2026 del 09/06/2026, avente oggetto:

APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE - VIA BARTOLO LONGO" - FINANZIATO CON LE RISORSE DEL PNNR, M4-C1-I1.1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pre.	Anno Pre.	N°	Anno
	Affidamento incarico professionale per la redazione della relazione geologica ...	€ -2.066,82	04	01	2		20310 057		Imp egn o frazi onat o			1561 fraziona to 269	2026
	affidamento per l'attività di collaudatore statico ...	€ -14.698,47	04	01	2		20310 057		Imp egn o frazi onat o			585 fraziona to 55	2023
	Lavori in Economia e spese per oneri di smaltimento a discarica autorizzata	€ 13.839,29	04	01	2		20310 057		Imp egn o frazi onat o			1440 fraz. 334	2026
	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 8.930,40	04	01	2		20310 057		Imp egn o frazi onat o			1440 fraz. 335	2026
Ing. Di Girolamo Carmine pec	Collaudo Statico e Collaudo Tecnico Amministrativo - Ing. Di Girolamo Carmine	€ 4.571,67	04	01	2		20310 057		Imp egn o frazi onat o			1440 fraz. 336	2026
	Scie e Pareri	€ 408,00	04	01	2		20310		Imp			1440	2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pre.	Anno Pre.	N°	Anno
							057		Impegno frazionato			fraz. 337	
	Accantonamento per revisione Prezzi	€ 8.874,07	04	01	2		20310 057		Impegno frazionato			1440 fraz. 338	2026
	Accantonamento per revisione Prezzi	€ 23.317,64	04	01	2		20310 057		Impegno frazionato			1439 fraz. 339	2026
	Accantonamento per revisione Prezzi	€ 2.066,82	04	01	2		20310 057		Impegno frazionato			1561 fraz. 340	2026
	Accantonamento per revisione Prezzi	€ 14.698,47	04	01	2		20310 057		Impegno frazionato			585 fraz. 341	2023
	Accantonamento per revisione Prezzi	€ 183.543,44	04	01	2		20310 057		Impegno frazionato			1515 fraz. 342	2026
	ECONOMIE RESTANTI	€ 33.999,16	04	01	2		20310 057					1515 fraz. 345	2026

Totale Importo: € 277.483,67

Parere Variazione Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.